

项目综合 - 任务 #4972

上海固睿信息科技有限公司 合同编号：OM20230316-27 辛桂明

2023-04-10 09:12 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-04-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-15
指派给:	李凯健	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
9	人脸识别一体机	E53-1702-F SPEC	个	1
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
11	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
12	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
13	UPS检测模块	定制	套	1
14	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货 ( 首页刷3D, 用我们现有的 )

2023-4-10日发货

甲方提供的交货地址：上海市普陀区宁夏路201号绿地科创大厦19D室

收货人：张海岚

联系方式：13901976309

历史记录

#1 - 2023-04-11 08:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-04-12 14:02 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-04-17 14:29 - 辛桂明

备注：另外单独给客户赠送了2对门磁，OM-ACC-A110，请帮忙指导安装和接入

#4 - 2023-04-17 17:12 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

#5 - 2023-04-17 17:14 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2023-08-02 17:54 - 李凯健

门禁调试指导

#7 - 2023-08-03 18:20 - 李凯健

设备安装指导

#8 - 2023-08-10 15:14 - 李凯健

- 文件DME优化MODBUS通讯协议(V1.2)【ModBUS协议 5按键空调在主控14端子A+B- (或者有一个网口7+8- ) ; (DME9按键监控借口在J11 A+B- )】.pdf 已添加

- 文件DME优化YDN23协议(V1.62)【电总协议 5按键空调在主控14端子A+B- (或者有一个网口7+8- ) ; (DME9按键监控借口在J11 A+B- )】.pdf 已添加

- 文件powernet441.zip 已添加

- 文件808ups.txt 已添加

问题描述

1、编号808的UPS详细页面不显示输入电压，输出电压，输出功率。UPS网页有输入电压，输出电压，输出功率数据。

2、通过协议中对应的OID能读取到输入电压，输出电压数据。

1691651467313193.png

1691651511157164.png 1691651689360223.png

#9 - 2023-08-10 18:07 - 李凯健

常规设备调试完成，UPS未完成调试

#10 - 2023-08-11 18:02 - 李凯健

B5报警主机配置指导

#11 - 2023-08-15 08:54 - 张群瑞

#8

楼反馈ups接入问题，经排查，接入ups协议与编号808接入的协议有部分测点数据不一致。建议使用通用方式重新开发接入。ups状态参数按位显示测点可定制sm实现。

#12 - 2023-08-15 09:27 - 李凯健

- 文件 808ups-snmp-test.txt 已添加

#13 - 2023-08-18 15:38 - 李凯健

UPS，视频检测模块接入完成，UPS编号4184。UPS去掉了电池剩余时间这个测点，后续客户需要再加上。

#14 - 2023-08-18 15:59 - 李凯健

- 文件 A3-4184.asp 已添加

- 文件 A3-4184.js 已添加

- 文件 SM4184.def 已添加

## 文件

DME优化MODBUS通讯协议（V1.2）【ModBUS协议 5按键空调在主机J14端子A+B-（或者有一个网口7+8-）；（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】.pdf	4.33 KB	2023-08-10	李凯健
DME优化YDN23协议（V1.62）【电总协议 5按键空调在主机J14端子A+B-33或者有一个网口7+8-】.pdf	4.33 KB	2023-08-10	李凯健
powernet441.zip	263 KB	2023-08-10	李凯健
808ups.txt	6.42 KB	2023-08-10	李凯健
808ups-snmp-test.txt	17.1 KB	2023-08-15	李凯健
A3-4184.asp	3.79 KB	2023-08-18	李凯健
A3-4184.js	1.55 KB	2023-08-18	李凯健
SM4184.def	2.25 KB	2023-08-18	李凯健