

项目综合 - 任务 #4980

广东文锐建设工程有限公司

(合同编号: OM20230307-10) (赣州基地办公楼1F网络机房智能化工程) (农能艺)

2023-04-17 13:49 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2023-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智能机房主机	OM-A6 T100A	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-S801	个	4	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-S801	个	2	
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-S801/5	根	2	
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4	
7	UPS检测模块	OM-UPS-NY	套	1	
8	精密空调检测模块	OM-AC-NY	套	2	
9	视频监控模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2023-4-17

交货地址: 江西省赣州市南康区太窝乡派出所 收货人: 王瑞 联系方式: 17737158855

历史记录

#1 - 2023-04-19 13:57 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2023-04-19 17:14 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#3 - 2023-04-24 10:08 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

设备接线安装指导

#4 - 2023-04-24 10:09 - 李凯健

精密空调接入完成, 编号4939。

UPS接入完成, 编号789。

#5 - 2023-04-24 10:11 - 李凯健

- 文件 c4fc2509fc7c2ee028fb0cc578ceb6c1.pdf 已添加

- 文件 风冷式模块化机房空调BMS(Modbus)通讯协议V2.pdf 已添加

#6 - 2023-04-24 16:14 - 李凯健

两个摄像头接入主机完成，报警主机还未接入，电话卡未办理

#7 - 2023-04-24 16:16 - 李凯健

- % 完成从0 变更为80

#8 - 2023-04-26 18:38 - 李凯健

指导安装摄像头插件

#9 - 2023-06-28 19:08 - 李凯健

问题记录

1、主机在用户管理新建账号后无法登录，待研发处理

1687999637460718.png

#10 - 2023-06-29 11:52 - 张群瑞

#9 楼反馈问题处理升级补丁：

网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#4980 广东文锐建设工程有限公司
(合同编号：OM20230307-10) (赣州基地办公楼1F网络机房智能化工程) (农能艺)

#11 - 2023-06-29 18:18 - 李凯健

#10楼升级补丁更新完成，新建账号后无法登录问题解决，工时1h

#12 - 2023-07-04 18:07 - 李凯健

视频插件安装指导

#13 - 2023-07-28 14:28 - 李凯健

一台精密空调故障，协助客户排查，初步判断是空调问题，让客户联系空调厂家排查问题，

#14 - 2023-09-28 16:27 - 李凯健

一台空调上次故障后恢复正常，现在又出现两台空调无法通讯问题，已让客户联系空调厂家排查

#15 - 2024-05-20 20:09 - 李凯健

主机首页显示空白，查到是SU.ini文件变成0k，待网销收费后处理

#16 - 2024-05-21 11:39 - 李凯健

问题描述

主机登录后首页变成空白，拷贝了现场主机的文件，发现SU.ini为0k，需研发协助查看主机是否需要升级补丁？ 1716262634712752.png
1716262748552085.png

#17 - 2024-05-22 14:00 - 李凯健

- 文件 0522广东文锐主机备份.zip 已添加

重新上传su.ini文件，主机正常运行。

#18 - 2024-05-22 14:07 - 农能艺

客户已经支付质保外远程服务费！

文件

c4fc2509fc7c2ee028fb0cc578ceb6c1.pdf	311 KB	2023-04-24	李凯健
风冷式模块化机房空调BMS(Modbus)通讯协议V2.pdf	419 KB	2023-04-24	李凯健
0522广东文锐主机备份.zip	16.4 MB	2024-05-22	李凯健