

项目综合 - 任务 #4991

公司名称：湖南聚正信息产业有限公司 合同编号：ROC20230419-15 杜茂红

2023-04-20 09:51 - 杜茂红

状态:	服务中	开始日期:	2023-04-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜茂红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.40 小时

描述  
设备清单：

序号	品名	型号	单位	数量	
1					智慧机
2					检测模
3					区域漏
4					区域漏
5					温湿度
6					空调远
7					单门门
8					指纹密
9					C)
10					出门按
11					单门磁
12					烟雾探
					电源开
					视频检

- 1、付款方式：已签合同，还未支付。
  - 2、发货时间：付款后发货。
  - 3、技术方面：设备型号按迈世型号发。
  - 4、收货信息后续补充。
- 注：需画一下CAD动环系统图、布线点位图。机房平面图纸已上传。

历史记录

#1 - 2023-04-20 15:22 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-04-21 15:57 - 杜茂红

1、付款方式：已支付

2、发货时间：4月24日下午前

3、技术方面：设备发迈世的型号，清单也用迈世型号。

4、发货地址：湖南省怀化市靖州县二凉亭

收货人：禹立军

联系方式：158 7488 5828

#3 - 2023-04-27 09:40 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2023-05-31 11:55 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

设备接线指导

#5 - 2023-06-06 17:40 - 李凯健

常规设备调试，现场设备接线需要更改，客户没带工具，明天调试

#6 - 2023-06-09 13:39 - 李凯健

温湿度，漏水，烟感，门禁调试完成，空调控制器未调试

#7 - 2023-06-14 17:53 - 李凯健

空调控制器调试完成

#8 - 2023-06-15 17:07 - 李凯健

门禁接入主机调试完成，现场网络未全部完成调试，无法添加摄像头

#9 - 2023-06-19 18:22 - 李凯健

摄像头接入调试完成

#10 - 2023-06-26 08:25 - 李凯健

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从李凯健变更为杜茂红

- %完成从0变更为100

#11 - 2023-08-07 17:48 - 李凯健

空调控制器故障排查，已让客户排查现场问题

#12 - 2023-08-14 14:38 - 杜茂红

- 文件WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议004-KR3000L(1).pdf 已添加

注：增加UPS接入，附件为：UPS通讯协议。

#13 - 2023-08-18 14:15 - 李凯健

UPS接入完成，编号768-3。现场空调控制器故障已经排除，重新打水晶头后解决。

#14 - 2023-08-28 09:40 - 李凯健

- 文件A3-status.asp 已添加

- 文件A3-status-3d.asp 已添加

- 文件allstatus-loc.asp 已添加

客户反馈需要加上网页声音告警，已取回对应的asp文件

#15 - 2023-08-28 10:30 - 张群瑞

#14楼反馈问题处理建议：

1、#4992项目中网页报警问题处理升级补丁为3D首页方式，请确认是否为特殊定制项以及客户是否可接受。

2、如果流程没问题，客户也可以接受，可先备份现场主机中的相关asp页面（#4992声音问题处理升级补丁中对应的asp页面）后使用#4992项目声音问题处理升级补丁进行升级调试；

#16 - 2023-08-30 17:47 - 李凯健

网页声音告警更新完成，使用方反馈报警时能有告警声音，能正常使用。现场不方便远程，已备份现场NandFlash文件夹。

#17 - 2023-08-31 16:53 - 李凯健

- 文件NandFlash.zip 已添加

### 文件

某单位无人值守机房升级改造工程一阶段施工图设计图纸.dwg	31.4 MB	2023-04-20	杜茂红
WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议 004-KR3000L(1).pdf	21 MB	2023-08-14	杜茂红
A3-status.asp	5.59 KB	2023-08-28	李凯健
A3-status-3d.asp	11.6 KB	2023-08-28	李凯健
allstatus-loc.asp	533 Bytes	2023-08-28	李凯健
NandFlash.zip	15.9 MB	2023-08-31	李凯健