

# 项目综合 - 任务 #4992

辽宁捷呈电力科技有限公司（合同编号：OM20230417-15）（辽宁省朝阳市发电站通信机房项目）（农能艺）

2023-04-20 14:18 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2023-04-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.30 小时

## 描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-SB	台	1	
3	温湿度传感器	OM-YH-SB01	个	4	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-SB01	个	1	
5	区域漏水检测电缆-40M	OM-LDA-SB01/40	根	1	
6	电话/温度检测模块	OM-BAT-L804	个	1	
7	短信检测模块	OM-BAT-L805	个	1	
8	转换模块	OM-BAT-L806	个	1	
9	单门门禁控制箱	OM-MCC-A111	个	1	门禁指纹机、磁力锁、出门按钮等配件已经自行采购，指校前已经确认可以兼容。
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4	
11	空调远程控制箱	OM-ACA-A801	个	3	
12	UPS检测模块	OM-UPS-NY	套	1	
13	视频检测模块	定制	套	1	
14	3D界面 OM-3D	3D界面	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

缺的说明：常规

发货日期：2023-4-20

交货地址：辽宁省阜新市清河门区政通路44-3网点 杨帅 15941807447

备注：先装到货的，没货的节后回来再装

## 历史记录

#1 - 2023-04-20 15:24 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-04-27 09:41 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-05-06 17:03 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为40

## 设备接线指导

#4 - 2023-05-08 18:42 - 李凯健

UPS不接入，短信报警模块，门禁监测，视频检测未接入，其他设备均调试完成



文件

---

abcd350d24bfe0782463a6d68a657d2.jpg	510 KB	2023-06-02	李凯健
-------------------------------------	--------	------------	-----