

状态:	调试中	开始日期:	2023-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)	合同			图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1679383147522879.png	个	1	迈世
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	套	1	迈世
3	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1682303317669832.png	台	1	迈世
4	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	1682303370203007.png	台	1	迈世
5	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1682303489629208.png	台	1	迈世
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1682303580382250.png	个	1	迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1682303631288753.png	根	1	迈世
8	WKTKZ000101	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	1682303677921146.png	个	1	迈世
9	WHWTC000104	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	OM-ACC-A100	1682304803935283.png	个	1	迈世
10	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1682304139159899.png	个	1	迈世

			A1 01							
合计								10		

主机接入设备说明：以上配置接入一台主机。主机软硬件贴标OM-A6 T100，其他常规

另有配电检测器客户利旧使用；

无

动环屏显示说明：**无**

打包方式说明：**常规发货单，无要求**

是否分批发货： 是 R 否

甲方提供的交货地址：河北省保定市蠡县永盛北大街1001号国家税务总局蠡县税务局

收货人：温小广

联系方式：18032671205

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-04-25 14:11 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

#2 - 2023-04-27 09:42 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2023-08-02 16:06 - 王丽红

- 文件EA900II系列单相协议_U.pdf 已添加

- 描述 已更新。

#4 - 2023-08-12 17:20 - 陆志毅

- 文件SM4701.rar 已添加

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 90

设备远程调试，短信报警器未调试，其他已完成，但是空调控制器无法在主机控制，后台看指令都是正确的，怀疑是发射探头没对准空调面板导致，但是控制器上控制却是可以的。

文件

EA900II系列单相协议_U.pdf	187 KB	2023-08-02	王丽红
SM4701.rar	3.6 KB	2023-08-12	陆志毅