

项目综合 - 任务 #5003

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230427 - 60 （乐湾村古建筑）王丽红

2023-04-27 17:29 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2023-04-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.90 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1679383147522879.png	75 个	9	迈世软件型号 YMK-2000
2	ZJKZJ001001	智慧机房主机	OM-A6 C100	智慧机房主机	OM-A6 C100	1682587305768720.png	7 台	1	迈世
3	ZBJZJ000201	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3	1682587356640462.png	6 台	1	迈世
4	WTXZH000101	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	1682587408615664.png	36 个	4	迈世
5									迈世
合计									

主机接入设备说明：主机和传感器都是中性不贴标，主机软件显示软件型号YMK-2000；

9个地方，每个地方接一个温湿度+485转网络模块，客户自备开关电源+5个485转网络。

传感器配置说明：中性不贴标

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 R 否

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301

收货人：马二林

联系方式：15200015344

付款说明：已付款

快递说明：常规

发货说明：2023.04.28

历史记录

#1 - 2023-04-28 16:11 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

#2 - 2023-05-04 09:52 - 陆志毅

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 10

485转TCP配置接入指导

#3 - 2023-05-04 17:21 - 李凯健

温湿度用485转TCP接入主机指导配置完成，客户后续自己配置

#4 - 2023-06-27 11:16 - 王丽红

- 描述 已更新。

备注：该项目已申请特批走流程，给客户接9个网络设备，已走钉钉审批，流程已过悉知！

#5 - 2023-06-27 17:27 - 陆志毅

- % 完成 从 10 变更为 90

已配置接入8个温湿度通过网络模块接入主机。

#6 - 2023-08-28 11:08 - 陆志毅

设备数据量较少，主机接入9个网络模块没有问题。

#7 - 2023-08-28 11:08 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 陆志毅 变更为 王丽红
- % 完成从 90 变更为 100

#8 - 2023-09-07 16:28 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结