

项目综合 - 任务 #5006

江苏军成智能系统有限公司 诸暨市公安局 合同编号：OM20230427-15 辛桂明

2023-04-28 17:12 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ008 01	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300	16826723563 37116.png	3 台	1	迈世 X300A型 号贴X300 型号
2	WWSD000 0101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16826724706 51780.png	2 个	2	迈世
3	WDLY000 0301	智能三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	16826725926 91883.png	2 个	1	迈世
4	WDLHG00 0301	精密电流互感器	OM-ACM-A50/25	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16826726646 85088.png	6 个	3	迈世
5	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16826727206 64690.png	2 个	1	迈世
6	WQYLS00 0202	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	16826727639 92691.png	3 根	1	迈世
7	WCIMK00 0101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16826728678 83741.png	7 个	1	迈世
8	不需要领料	精密空调检测模块		精密空调检测模块	无	无	1 套	1	迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：根据清单需求接入，首页刷3D页面，用我们现有的

传感器配置说明：根据清单接入，16开关量模块接消防干接点信号

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

产品打包方式说明1：

收货地址：浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道诸暨市公安局红旗路6号

联系人：吴经理

联系电话：18932221123

发货日期：2023-5-4

快递说明：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-05-04 09:28 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-05-05 16:27 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-07-19 19:15 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

指导安装

#4 - 2023-09-07 15:43 - 杜小栋

设备指导设置

#5 - 2023-09-22 16:47 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- %完成从0变更为100

已完成

#6 - 2024-02-01 09:13 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结