

项目综合 - 任务 #5007

江苏军成智能系统有限公司 嵊泗公安局 合同编号：OM20230426-13 辛桂明

2023-04-28 17:31 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1679383147522879.png	个	2	迈世
2	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300	1682673439739557.png	台	1	迈世
3	WDLY0000301	智能三相电量仪		三相电量仪	OM-ACM-A801	1682673481402685.png	个	1	迈世
4	WDLHG000301	精密电流互感器	M-ACM-A50/25	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	1682673567376448.png	个	3	迈世
5	WQYLS000101	区域漏水检测器	M-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1682673609749642.png	个	1	迈世
6	WQYLS000202	区域漏水检测电缆-10M	M-LDA-B601/10	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	1682673653887837.png	根	1	迈世
7	WCIMK000101	16路开关量采集模块	M-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	1682673706606751.png	个	2	迈世
8	无	触摸动环屏	M-ACC-A103	触摸动环屏	OM-ACC-A103	1682674032352697.png	块	1	迈世 8寸串口屏
9	不需要领料	精密空调检测模块		精密空调检测模块	无	无	套	1	迈世

10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按照清单接入，X300A主机贴X300型号，软件首页刷3D（使用我们现有的）

传感器配置说明：按照配置接入，16路开关量模块接消防干接点信号

动环屏显示说明：16路开关量模块接消防干接点信号

打包方式说明：常规

迈世logo

发货地址：浙江省舟山市嵊泗县菜园镇菜圃路94号（嵊泗公安局）

联系人：邓林东

电话：18367131311

发货时间：2023-5-4

快递：顺丰

### 历史记录

#1 - 2023-05-04 09:28 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-05-05 16:28 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-07-10 19:15 - 杜小栋  
指导安装

#4 - 2023-08-15 15:27 - 杜小栋  
- % 完成从0变更为100

常规设备指导

#5 - 2023-08-29 13:49 - 李凯健  
- 文件A3-4935.asp 已添加  
- 文件SM4935.def 已添加

精密空调调试完成，编号：4935，品牌：海悟

#6 - 2023-09-05 08:56 - 李凯健  
- 文件定频风冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver03(2019.12.19).pdf 已添加

#7 - 2023-09-05 15:16 - 杜小栋  
- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

已完成

#8 - 2024-02-01 09:13 - 辛桂明  
- 状态从已发货变更为完结

### 文件

A3-4935.asp	5.6 KB	2023-08-29	李凯健
SM4935.def	2.18 KB	2023-08-29	李凯健
定频风冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver03(2019.12.19).pdf	715 KB	2023-09-05	李凯健