

项目综合 - 任务 #5015

兰州华维科技有限公司 合同编号：OM20230504-16 辛桂明

2023-05-08 09:55 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-06-30
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16835084186389.png	16 个	1	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1683510662831436.png	28 个	8	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1683508461462224.png	461 个	5	迈世
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1683508525919373.png	259 根	5	迈世
5	WTKTKZ000101	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	16835085985786.png	19 个	5	迈世
6	WDMMJ000201	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111		1 个	2	迈世
7	WICDK000101	IC读卡器	OM-ACC-A117	IC读卡器	OM-ACC-A117	16835090927858.png	928 个	2	迈世
8	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	16835093860441.png	3895 个	2	迈世
9	WCLS0000101	双门磁力锁	OM-ACC-A122	双门磁力锁	OM-ACC-A122	16835097961077.png	996 个	2	迈世

			A1 22								
10	WICK0000 101	IC卡	O M- AC C- A1 20	IC卡	OM-ACC-A120	16835099234 82630.png	张	10	迈世		
11				SF6气体监测主机	OM-MSF6			个	2	迈世	
12	WDQJC000 101	六氟化硫传 感器	SD85D	SF6气体探 测器	OM-SF6	16835100235 70225.png	个	8	迈世		
合计											

主机接入设备说明：按照清单配置，主机页面刷绿色背景页面，名称改为：配电房智能监测系统

传感器配置说明：按清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

产品打包方式说明：常规

收货地址：银川市兴庆区立达国际建材五金家居博览城21号楼1030

联系人：柳贤

联系电话：15609508988

发货日期：2023-5-9

快递说明：普通



LOGO : 1679383838743711.png
其他备注 : 无
付款说明 : 款到发货, 先测试

## 历史记录

---

#1 - 2023-05-09 09:18 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-05-16 16:59 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK2021718132692023.5.12

#3 - 2023-07-10 18:45 - 李凯健

- 状态从已发货 变更为 调试中

## 设备接线指导

#4 - 2023-07-24 19:07 - 李凯健

门禁调试完成

#5 - 2023-07-25 17:01 - 李凯健

一台SF6气体监测主机调试完成