

项目综合 - 任务 #5024

中铁二十四局集团上海电务电化有限公司 合同编号：OM20230424-7 辛桂明

2023-05-10 10:57 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-05-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-06-30
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.80 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	1683686446556055.png	台	1	迈世
2	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1683686481841483.png	个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1683686520932341.png	个	2	迈世
4	WGMT0000101	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	套	4	迈世
5	不需要领料			电源检测模块	定制		套	2	迈世
6	不需要领料	精密空调监测模块		精密空调监测模块	定制		套	4	迈世
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1683686666399129.png	个	12	迈世
8	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1683686695768686.png	根	12	迈世
9	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16836868339579456.png	个	2	迈世
10	WHWTC000104	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	OM-ACC-A100	1683686865574136.png	个	2	迈世
11				8路NVR	DS-7808N-Q2/8P		台	1	海康
12				红外半球摄	DS-2CD332		个	6	海康

				像机	6WDA4-LI					
13				监控专用硬盘			块	2		6T+8T
14	不需要领料	视频检测模块		视频检测模块			套	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：按配置清单接入，首页刷3D图

传感器配置说明：根据配置清单配置，签合同是电源监测模块 6套，上面先划分为4套UPS、2套智能电表

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

产品打包方式说明：

收货地址：福建省福州市仓山区亭头支路与亭头路交叉口东150米仓山万达广场b2区11号楼8层601

联系人：陈德源

联系电话：18506036609

发货日期：款到发货，先领料测试

快递说明：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：款到发货

历史记录

#1 - 2023-05-11 10:57 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-05-26 14:06 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202176015654 2023.5.25

#3 - 2023-05-30 08:49 - 黄正梁

- 状态从已发货 变更为 已到货

#4 - 2023-05-30 18:55 - 黄正梁

- 状态从已到货 变更为 调试中

设备安装指导

#5 - 2023-05-31 18:09 - 黄正梁

- 描述 已更新。

设备安装指导

#6 - 2023-06-01 17:43 - 黄正梁

- 描述 已更新。

设备安装指导

#7 - 2023-06-20 18:32 - 黄正梁

设备安装指导

#8 - 2023-06-21 18:07 - 黄正梁

设备安装指导

#9 - 2023-06-26 18:06 - 黄正梁

设备调试

#10 - 2023-06-27 18:14 - 黄正梁

UPS调试，跟进

#11 - 2023-06-28 18:19 - 黄正梁

UPS和精密空调接入调试，已完成

#12 - 2023-07-05 08:45 - 黄正梁

- 描述 已更新。

声光误报警问题处理，接线问题，跟进中

#13 - 2023-09-20 17:50 - 黄正梁

- % 完成从0 变更为90

主机系统使用指导

#14 - 2023-10-09 18:13 - 黄正梁

主机系统视频接入以及后台密码修改指导

#15 - 2024-01-26 11:36 - 辛桂明

- 文件 科信部2023年下半年网络安全检查发现问题（动检车间服务器182）.docx 已添加

这是客户扫描发现的主机威胁，需要研发协助处理

#16 - 2024-01-29 18:51 - 黄正梁

主机FTP漏洞升级处理，已解决

#17 - 2024-01-31 18:44 - 黄正梁

新增的开关量控制器安装指导

#18 - 2024-02-04 08:46 - 黄正梁

- 文件 3D图.png 已添加

3D图上传

#19 - 2025-03-10 13:58 - 韦雄伟

UPS详细界面不显示数据，升级最新smdat0.asp已解决

文件

科信部2023年下半年网络安全检查发现问题（动检车间服务器182）.docx	51 KB	2024-01-26	辛桂明
3D图.png	528 KB	2024-02-04	黄正梁