

项目综合 - 任务 #5031

重庆展博试验设备有限公司 合同编号：OM20230515-16 辛桂明

2023-05-15 14:14 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-06-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.20 小时

描述  
3

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0006 01	智慧机房主 机	O M- A6 X20 0	智慧机房主机	OM-A6 X200	16841299927 50642.png	台	1	迈世
2	ZBJZJ0002 01	短信报警模 块	O M- B3	短信报警模块	OM-B3	16841300398 72578.png	个	1	迈世
3	ZWSD00001 03	温 湿 度 传 感 器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B8 01	16841314064 19010.png	个	2	迈世
4	WQYLS00 0201	区域漏水检 测电缆-5M	O M- LD A- B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16841309176 53786.png	根	1	迈世
5	WYWTC0 00103	烟雾探测器	O M- AC C- A1 01	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16841310706 43000.png	个	3	迈世
合计									

主机接入设备说明：根据清单配置

传感器配置说明：根据清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

产品打包方式说明：常规

收货地址：重庆市渝北区天吉路4号招商花园城青园

联系人：黄剑雄

联系电话：13594006457

发货日期：2023-5-16

快递说明：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：款到发货

### 历史记录

#1 - 2023-05-15 14:17 - 辛桂明

- 描述已更新。

#2 - 2023-05-15 17:08 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#3 - 2023-05-18 10:19 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202173420798 2023.5.17

#4 - 2023-05-18 17:26 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成 从 0 变更为 10

#### 设备安装接线指导

#5 - 2023-05-19 18:17 - 陆志毅

#### 短信报警器调试指导

#6 - 2023-05-21 21:14 - 黄正梁

- 1、报警器调试
- 2、3D图导入调试
- 3、历史数据和报警记录无法查询问题，客户浏览器问题

以上调试事项已完成，3D图客户后续画好了重新导入，目前用默认的3D图

#7 - 2024-03-08 11:11 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 陆志毅 变更为 辛桂明
- % 完成 从 10 变更为 100

#8 - 2024-04-02 17:28 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结