

项目综合 - 任务 #5034

通辽市英科电子商贸有限公司 (合同编号: OM20230515-01) (吉林省长春市净月高新区数字科技孵化基地建设项目智能化外网) (农能艺)

2023-05-16 09:50 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2023-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)				合同				图片
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号				
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	OM-TH-B801	16793831475 22879.png	个	1	迈世	
2	WGMT0000101	DB9公母头	UPS监测	OM-UPS-NY	16793831552 59034.png	套	2	迈世	
3	不需领料	不需领料	精密空调监测	OM-AC-NY	无	套	1	迈世	
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	16842008567 55614.png	台	1	
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16842008623 96368.png	个	3	
6	WYWTC000103	烟感探测器	OM-AC-C-A101	烟感探测器	OM-AC-C-A101	16842010444 63263.png	个	1	迈世
7	WCIMK000101	16路开关量采集模块	OM-AC-C-A104	16路开关量采集模块	OM-AC-C-A104	16842010258 39403.png	个	1	迈世采集消防控制箱干接点信号
8	不需领料	不需领料	视频检测	定制	无	套	1	迈世	
9	ZJKZJ000701	智慧机房主机	OM-A6X300A	智慧机房主机	OM-A6X300A	16842012283 96271.png	台	1	迈世
合计									

主机接入设备说明: 无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：内蒙古通辽市科尔沁区批发城东门中宇电脑收

联系人1：陈飞

联系电话1：15148723998

发货日期1：2023-5-19

快递说明1：常规

备注：1、领取X300主机，贴X300A的型号；2、刷机成T100主机，以便接入2台UPS+1台精密空调；3、加双电源机箱。

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 : 无

付款说明 : 已付款

历史记录

#1 - 2023-05-16 10:59 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

#2 - 2023-05-17 16:02 - 玉绍涛

x300周立功

#3 - 2023-05-18 10:35 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202173421763 2023.5.17

#4 - 2023-07-19 18:52 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

指导安装

#5 - 2023-08-11 15:24 - 杜小栋

指导安装

#6 - 2023-11-06 16:29 - 杜小栋

跟进安装