

项目综合 - 任务 #5038

上海创轩网络科技有限公司 合同编号：OM20230516-13 辛桂明

2023-05-17 13:54 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-05-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-06-17
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300	1684302019972679.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-M-B5	报警主机	OM-B5	1684302094881574.png	1 台	1	迈世
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-M-D2	声光报警器	OM-D2	1684302163310207.png	1 个	1	迈世
4	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-M-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1684302224242546.png	3 个	3	迈世
5		配电监测器	OM-M-AC-M-A601	配电监测器	OM-ACM-A601		1 个	1	迈世
6	WQYLS00101	区域漏水检测器	OM-M-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1684302421316698.png	1 个	1	迈世
7	WQYLS00201	区域漏水检测电缆-5M	OM-M-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1684302446306145.png	1 根	1	迈世
8	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-M-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1684302526968974.png	3 个	3	迈世
9	不需要领料	DB9公母头	UPS监测	DB9公母头	UPS监测	1684302634965811.png	1 套	1	迈世
10	不需要领料	精密空调监测		精密空调监测			1 套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：X300A贴X300型号，按清单配置

传感器配置说明：按清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

产品打包方式说明：

收货地址：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社B108 北京文恒电子有限公司

联系人：李明

联系电话：18514657857

发货日期：2023-5-17

快递说明：普通

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：款已到

### 历史记录

#1 - 2023-05-17 15:49 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-05-18 10:38 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202173425646 2023.5.17

#3 - 2023-05-22 18:25 - 杜小栋

指导安装

#4 - 2023-05-23 17:25 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为10

指导安装

#5 - 2023-05-25 18:09 - 杜小栋

定制项目沟通

#6 - 2023-05-26 16:28 - 杜小栋

设备安装布线指导

#7 - 2023-05-29 18:07 - 杜小栋

剩余ups 其余完成

#8 - 2023-06-12 18:26 - 杜小栋

UPS

协议测试未通过，已让客户重新提供

#9 - 2023-08-14 17:12 - 杜小栋

ups协议测试未通过

#10 - 2023-09-06 15:00 - 杜小栋

ups协议跟进