

项目综合 - 任务 #5048

安徽艾瑞斯机电工程有限公司

(合同编号: OM20230523-18) (安徽超清科技股份有限公司机房改造项目) (农能艺)

2023-05-24 09:28 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2023-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时

描述

序号	规格(公司内部型号)			名称		图片	单位	数量	品牌类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	WVSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-8801	温湿度传感器	A-STHO	1679383147522879.png	个	1	艾瑞斯	
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	配套	1679383155259034.png	套	1	艾瑞斯	
3	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	配套	无	套	1	艾瑞斯	
4	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6X300A	智慧机房主机	A-HA-MG	1684890571346837.png	台	1	艾瑞斯	
5	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	配套	1684891089974625.png	台	1	艾瑞斯	含语音模块
6	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	配套	1684891094833844.png	个	1	艾瑞斯	
7	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	配套	1684891022908077.png	个	1	艾瑞斯	
8	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	配套	1684891036536422.png	个	3	艾瑞斯	
9	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	A-SUWM	1684891115890192.png	个	1	艾瑞斯	
10	WQYLS000202	区域漏水检测电缆-10M	区域漏水检测电缆-10M	区域漏水检测电缆-10M	配套	1684891124914784.png	根	1	艾瑞斯	
11	WDMMJ000101	单门门禁控制器	WG2051	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	1684891167282807.png	台	1	迈世	
12	-	人脸识别一体机	DS-K1T342MF	人脸识别一体机	DS-K1T342MF	-	台	1	海康	
13	WCMAN00101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	1684891198591384.png	个	1	迈世	
14	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	1684891210172964.png	张	5	迈世	
15	WCLS0000101	双门磁力锁	OM-ACC-A122	双门磁力锁	OM-ACC-A122	1684891225750491.png	把	1	迈世	
16	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	A-SS01	1684891239190124.png	个	1	艾瑞斯	
17	WCIMK000101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	配套	1684891258330471.png	个	1	艾瑞斯	采集消防控制箱干接点信号
18	不需领料	不需领料	不需领料	视频检测模块	配套	-		1	艾瑞斯	
19	不需领料	不需领料	不需领料	3D界面	AS-M-F0619	-		1	艾瑞斯	
合计										

主机接入设备说明：按照上述清单型号贴标
客户名称：安徽艾瑞斯机电工程有限公司

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计

产品打包方式说明1：
收货地址1：安徽省合肥市肥东县古河路2号

联系人1：刘先生

联系电话1：15755134838

发货日期1：人脸机到货后统一发货

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png 1679389270854642.png

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-05-24 09:31 - 农能艺

- 文件LOGO.jpg 已添加

- 描述 已更新。

主机系统登录界面，监控系统内均更改成客户LOGO

。

#2 - 2023-05-24 10:58 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#3 - 2023-05-26 14:03 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202176016308 2023.5.25

#4 - 2023-06-05 14:35 - 李凯健

设备接线指导

#5 - 2023-06-14 08:44 - 李凯健

常规设备，UPS，门禁调试完成。UPS接入编号774

#6 - 2023-06-14 17:55 - 李凯健

精密空调协议开发完成

#7 - 2023-06-14 17:55 - 李凯健

- 文件EA900 II系列EA三相协议_U(1).pdf 已添加

- 文件HAC02M3精密空调通信协议-V1.0 空调协议 调试动环需要20KW以下的含20KW的基站空调(1).doc 已添加

#8 - 2023-06-19 18:20 - 李凯健

精密空调接入完成，编号4941，摄像头接入完成

#9 - 2023-06-27 16:43 - 李凯健

- 文件A3-4941.asp 已添加

- 文件A3-4941.js 已添加

- 文件SM4941.def 已添加

#10 - 2023-07-21 16:29 - 农能艺

- 文件848ec138fcdabb820dc211bc33e306a.png 已添加

#11 - 2023-07-31 14:44 - 农能艺

- 文件3D界面.png 已添加

#12 - 2023-07-31 14:45 - 农能艺

- 文件 已删除(848ec138fcdabb820dc211bc33e306a.png)

文件

LOGO.jpg	75.7 KB	2023-05-24	农能艺
EA900 II系列EA三相协议_U(1).pdf	410 KB	2023-06-14	李凯健
HAC02M3精密空调通信协议-V1.0 空调协议 调试动环需要20KW以下的含20KW的基站空调(1).doc	28.06 KB	2023-06-14	李凯健
A3-4941.asp	5.51 KB	2023-06-27	李凯健
A3-4941.js	2.9 KB	2023-06-27	李凯健
SM4941.def	3.03 KB	2023-06-27	李凯健
3D界面.png	212 KB	2023-07-31	农能艺