

项目综合 - 任务 #5063

兰州久新佳业电子科技有限公司 合同编号：OM20230519-08 邓枢枫

2023-06-02 09:15 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-06-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.70 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1685667896757825.png	个	32	迈世
2	无	防爆温湿度传感器	OM-TH-F901	防爆温湿度传感器	OM-TH-F901	无	个	4	迈世
3	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1685668063910274.png	台	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单接入，不过都不在一个地方，拆分了九个点，通过转网络的方式转，网络转换器客户自己采购。

传感器配置说明：传感器分散九个点

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明：常规

收货地址：甘肃省酒泉市玉门市玉门东镇

联系人：满吉生

联系电话：18189668858

发货日期：2023-6-2

快递说明：顺丰快递，先发现有的，现有的快递费用咱们付。

防爆的后面回来在顺丰到付。

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：常规

付款说明：已付5000，发货前付清

历史记录

#1 - 2023-06-02 16:41 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2023-06-05 10:01 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1508606569015 2031.6.2

#3 - 2023-06-06 17:03 - 邓枢枫

接8个网络转换器，不是九个

#4 - 2023-06-07 18:31 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为10

设备安装接线指导

#5 - 2023-07-11 18:19 - 陆志毅

防爆温湿度接线指导

#6 - 2023-07-18 18:07 - 陆志毅

设备安装接线指导

#7 - 2023-09-19 18:39 - 李凯健

常规设备调试

#8 - 2023-09-20 18:54 - 李凯健

32个温湿度调试完成，调试完成后工人理完线反馈登不上主机，给主机断电重启后网口一的灯一直不灭，已联系客户返修

#9 - 2023-11-06 11:03 - 李凯健

主机返回现场后全部调试完成。

网口2地址改成192.168.0.16

#10 - 2023-11-09 09:10 - 李凯健

- 文件 NandFlash.rar 已添加

#11 - 2023-11-20 17:51 - 李凯健

温湿度故障排查

#12 - 2023-11-23 16:11 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 邓枢枫

- % 完成从 10 变更为 100

#13 - 2023-11-27 17:19 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

NandFlash.rar	12.7 MB	2023-11-09	李凯健
---------------	---------	------------	-----