

项目综合 - 任务 #5065

内蒙古恒逸科技有限公司 合同编号：OM20230601-16 辛桂明

2023-06-02 10:35 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-06-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-07-13
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.20 小时

描述

3

序号	常规 (公司内 部型号)		合同			图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	ZJKZJ0009 01	智慧机房主机	OM-A6 X500	智慧机房主机	OM-A6 X500	16856721468 47381.png	台	1		迈世
2	ZBJZJ0001 01	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	16856722272 01928.png	台	1		迈世
3	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1685672283 687538.png	个	1		迈世
4	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16856723749 16706.png	个	1		迈世
5	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16856724089 43144.png	个	1		迈世
6	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16856724434 89237.png	根	1		迈世
7	WYWTC0 00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16856724938 04671.png	个	1		迈世
8				32G SD卡			张	1		迈世
9	WAZP0001 01	10.1寸触摸屏	OM-ACC-A103-1	10.1寸触摸屏	OM-ACC-A103-1	16856726295 80378.png	块	1		迈世
10	不用领料			精密空调检测模块			套	2		迈世
11	WGMT000 0101	DB9公母头	DB9公	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	套	1		迈世

			母头							
12	不用领料			视频检测模块			套	1	迈世	
13	不用领料			手机APP			套	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：按照清单配置，主机软件登录和页面改为中性，不带任何logo和公司名称

传感器配置说明：按照清单接入，所有传感器不需要型号，中性标贴

动环屏显示说明：常规APP刷屏

打包方式说明：常规

是否分批发货：是

产品打包方式说明：常规

收货地址：内蒙古呼伦贝尔扎兰屯市河西学子佳园19号楼

联系人：朱昱昊

联系电话：13851889924

发货日期：2023-6-5

快递说明：常规

LOGO：中性

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-06-02 10:36 - 辛桂明

- 描述已更新。

#2 - 2023-06-02 13:49 - 辛桂明

- 描述已更新。

#3 - 2023-06-02 14:36 - 辛桂明

- 描述已更新。

#4 - 2023-06-02 16:42 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#5 - 2023-06-09 16:04 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1508606569024 2023.6.7

#6 - 2023-06-12 18:21 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

设备安装指导

#7 - 2023-06-13 13:32 - 黄正梁

- 文件 机架式空调-客户用上位机通讯地址表V1.5.pdf 已添加

- 文件 模块化UPS-Modbus 通信协议设计说明书_Ver 1.34_C.pdf 已添加

- 描述已更新。

UPS : 789-0

空调 :

#8 - 2023-06-13 17:51 - 黄正梁

设备安装指导

#9 - 2023-06-14 18:12 - 黄正梁

- 描述已更新。

定制项设备接线指导

#10 - 2023-06-15 09:26 - 黄正梁

- 文件 kongt.rar 已添加

空调接入参考 #2905的协议文件升级测试看看是否可行

#11 - 2023-06-19 18:22 - 黄正梁

定制项调试，已完成

除报警主机，视频接入，手机APP，其他已调试完成

#12 - 2023-06-20 15:07 - 黄正梁

主机映射的外网地址：1.27.225.62:9998

#13 - 2023-06-20 18:27 - 黄正梁

设备调试指导

#14 - 2023-06-21 09:28 - 黄正梁

- 文件 A3-4946.asp 已添加

- 文件 SM4946.def 已添加

精密空调协议上传，以这份为准

#15 - 2023-06-26 18:05 - 黄正梁

触摸屏安装，配置指导

#16 - 2023-06-30 14:48 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 辛桂明

- % 完成 从 0 变更为 100

该项目已调试完成，请知悉！

#17 - 2023-07-27 14:03 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

机架式空调-客户用上位机通讯地址表V1.5.pdf	89.8 KB	2023-06-13	黄正梁
模块化UPS-Modbus 通信协议设计说明书_Ver 1.34_C.pdf	311 KB	2023-06-13	黄正梁
kongt.rar	88.7 KB	2023-06-15	黄正梁
A3-4946.asp	6.1 KB	2023-06-21	黄正梁
SM4946.def	1.99 KB	2023-06-21	黄正梁