

项目综合 - 任务 #5067

重庆锐正科技有限公司 (彭冲)

2023-06-05 14:34 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2023-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000901	智慧机房主机	OM-AB X500	智慧机房主机	OM-AB X500	16859462838台 05151.png	1	迈世	
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5-1	报警主机	OM-B5	16859463266台 96016.png	1	迈世	
3	ZWSD0000103	温度传感器	OM-TH-B5 01	温度传感器	OM-TH-B5 01	16859463484个 59951.png	4	迈世	
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	电量监测仪	OM-ACM-A801	16859463721个 06764.png	2	迈世	
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16859463977个 35396.png	6	迈世	
6		配电监测器	OM-ACM-A803	配电开关监测仪	OM-ACM-A801		个	2	迈世
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B5 801	区域漏水检测器	OM-LDA-B5 801	16859464601个 93239.png	1	迈世	
8	WQYLS000201	区域漏水检测器-6M	OM-LDA-B5 801/5	区域漏水检测器-6M	OM-LDA-B5 801/5	16859464736根 57459.png	1	迈世	
9	WGLMK000501	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-A101	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-A101	16859465058个 47279.png	1	迈世	
10	WNZJC000501	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-B112	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-B112	1685946个36 16384.png	32	迈世	
11	WDLWD000201	电流/温度检测模块	OM-BAT-L801	霍尔电流传感器100	OM-BAT-L801	16859465574个 17130.png	1	迈世	
12	WDMMJ000101	单门门禁控制器	OM-ACC-WG2051	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	16859465844个 05448.png	1	迈世	带WEB功能
13	WZWMM000101	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F100x1C 模块	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F100x1C 模块	16859466161个 63192.png	1	中控	
14	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	16859466289个 41638.png	1	迈世	
15	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	16859466454张 56330.png	10	迈世	
16	WCLS0000101	双门磁力锁	OM-ACC-A122	双门磁力锁	OM-ACC-A122	16859466583个 70915.png	1	迈世	
17		无需发货		精密空调检测模块	定制		个	1	迈世
18	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	LPS检测模块	定制	16859466864个 58294.png	1	迈世	
19				视频检测模块	定制		个	1	迈世
20	WGDG000	公对公串口	公	串口线	OM-CMP-10		个	1	迈世

	0101	线	对公串口线						世
合计									

主机接入设备说明：需接入大华摄像机，查看实时视频

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是  R 否

序号

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：重庆市渝北区人和街道平祥路与平宁路交叉口西南角金州公园(旁边消防队项目部)

联系人1：王智剑

联系电话1：13368005160

发货日期1：

快递说明1：

序号

	序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	

### 历史记录

#1 - 2023-06-19 09:37 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-06-27 10:42 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202181944118 2023.6.12

#3 - 2023-08-04 17:34 - 李凯健

## 设备接线指导

#4 - 2023-10-16 12:38 - 李凯健

- 文件#5067重庆锐正科技有限公司-配电监测不显示数据.rar 已添加

- 文件4691json.txt 已添加

### 问题描述

1、编号4691配电模块接入，详细页面不显示数据，跑omDemo1有正常数据返回。

1697430891500678.png

#5 - 2023-10-16 13:54 - 李凯健

- 文件4691omDemo1数据.txt 已添加

#6 - 2023-10-16 16:44 - 张群瑞

- 文件A3-4691.asp 已添加

#4 楼反馈问题处理：

A3-4691.asp: 更改

1697445829363995.png

#7 - 2023-10-16 18:09 - 李凯健

常规设备调试完成，UPS编号791，精密空调编号4617接入完成。

## 文件

4691json.txt	7.98 KB	2023-10-16	李凯健
#5067重庆锐正科技有限公司-配电监测不显示数据.rar	310 KB	2023-10-16	李凯健
4691omDemo1数据.txt	6.31 KB	2023-10-16	李凯健
A3-4691.asp	4.71 KB	2023-10-16	张群瑞