

项目综合 - 任务 #5072

陕西康讯信息技术有限公司 合同编号：OM20230217-09（彭冲）

2023-06-08 14:30 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2023-06-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6X300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	16862055253 73158.png	3 个	1	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器		16862055397 33864.png	2 个	迈世	
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LD-A-B801	区域漏水检测器		16862055986 19496.png	2 个	迈世	
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LD-A-B601/5	区域漏水检测电缆-5M		16862056121 53549.png	2 根	迈世	
5	WDMMJ000101	单门门禁控制器	WG2051	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	16862056772 07023.png	2 个	2	迈世
6	WICDK000101	IC读卡器	OM-ACC-A117	IC读卡器		16862056934 44914.png	2 个	迈世	
7	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮		16862057197 62714.png	2 个	迈世	
8	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡		16862057321 33405.png	20 张	迈世	
9	WCLS0000101	双门磁力锁	OM-ACC-A1	双门磁力锁		16862057536 50686.png	2 个	迈世	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：陕西省西安市临渭区水务小区对面户户通服务站

联系人1：杨楠

联系电话1：18700309111

发货日期1：

快递说明1：

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 已付款

历史记录

#1 - 2023-06-09 08:56 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-06-09 16:11 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202180718568 2023.6.8

#3 - 2023-07-25 17:23 - 杜小栋

指导安装

#4 - 2023-07-28 16:06 - 杜小栋

门禁指导接线

#5 - 2023-07-31 18:06 - 杜小栋

门禁指导调试完成

#6 - 2023-08-01 17:04 - 杜小栋

常规设备指导安装