

项目综合 - 任务 #5087

深圳市华韵电子科技有限公司 合同编号：OM-20230612-12 薛智垚 【东方电子】

2023-06-19 11:40 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	短信报警模块	OM-B3	1687145302186788.png	1 个	1	迈世
2	WGLMK000101	蓄电池内阻检测管理模块	M-BOD-1180A (2V、6V、12V)	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000	1687145452586433.png	25 套	6	迈世
3	WNZJC000201	蓄电池内阻检测器	M-BOD-900 (2V)	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600	1687145448788939.png	7 套	408	迈世
4	WDLWD000101	WDLWD000101	M-BAT-L804	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	1687145587371501.png	5873 个	6	迈世
合计									

主机接入设备说明：使用之前项目的主机，本次采购清单没有主机

传感器配置说明：一共2组电池，每组192节，每组模块地址为1-192，每组使用3个管理模块进行管理；多余的24个检测器做为备用，地址从1-24。



动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是  R  否

序号

1

2

3

4

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：山东省烟台市机场路2号东方电子工业园仓库

联系人1：曹长宇

联系电话1：0535-5520232

发货日期1：2023年6月19日

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

子任务:

任务 # 5234: 深圳市华韵电子科技股份有限公司 合同编号 : OM-20230907-03 (薛智垚)

已发货

任务 # 5339: 深圳市华韵电子科技股份有限公司 合同编号 : OM-20231102-11 (薛智垚)

已发货

历史记录

#1 - 2023-06-27 10:37 - 方翠婵

- 描述已更新。

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1503471720127 2023.6.19

#2 - 2023-08-28 17:41 - 陆志毅

蓄电池安装调试指导

#3 - 2023-10-08 17:05 - 杜小栋

指导蓄电池安装

#4 - 2023-10-08 18:03 - 陆志毅

蓄电池安装接线指导

#5 - 2023-11-07 17:09 - 杜小栋

漏水升级完成

#6 - 2023-11-16 17:41 - 陆志毅

蓄电池安装接线指导。

#7 - 2023-11-24 16:02 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋