

项目综合 - 任务 #5089

北京金威网联科技有限公司 合同编号：OM20230619-19 辛桂明

2023-06-20 15:03 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2023-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-07-20
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.10 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0006 02	智慧机房主机	OM-A6 X200	智慧机房主机	OM-A6 X200	16872441203 51145.png	1 台	1	迈世
2	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	16872441741 36527.png	1 个	1	迈世
3	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1687244207 350370.png	2 个	2	迈世
4	WYWTC0 00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1687244333 12255.png	1 个	1	迈世
5	WGMT000 0101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	1 套	1	迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按照配置清单配置

传感器配置说明：根据清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货：是

产品打包方式说明：常规  
收货地址：付款后客户落实

联系人：付款后客户落实

联系电话：付款后客户落实

发货日期：款到发货  
快递说明：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：款到发货

### 历史记录

#1 - 2023-06-21 10:44 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-06-27 10:34 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202185285381 2023.6.21

#3 - 2023-07-28 16:05 - 杜小栋

微信告警，常规设备远程调试完成

#4 - 2023-08-03 18:09 - 杜小栋

ups接入指导

#5 - 2023-09-01 15:48 - 杜小栋

ups接线指导

#6 - 2023-09-11 16:21 - 杜小栋

- 文件Protocol\_upslinkted\_for\_smart\_40276.pdf 已添加

830-4三进三出UPS 830-1三进单出UPS ANSI, 2400 baud, 8 character, 1 S

#7 - 2023-10-20 09:55 - 杜小栋

ups调试跟进

## 文件

---

Protocol_upslinkted_for_smart_40276.pdf	123 KB	2023-09-11	杜小栋
---	--------	------------	-----