

项目综合 - 任务 #5093

广西弘远新能源科技有限公司 合同编号：OM20230625-06 邓枢枫（玉林市应急指挥中心）

2023-06-25 16:36 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16876818954 18683.png	3 个	3	迈世
2	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16876819945 31010.png	1 台	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单配置

传感器配置说明：按清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明：常规

收货地址：广西壮族自治区玉林市玉州区南江街道二环南路岭塘小区旁三健二手车市场智佳汽车销售服务有限公司

联系人：姚智强

联系电话：13387756976

发货日期：2023-6-26

快递说明：普通快递

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已支付

### 历史记录

#1 - 2023-06-26 11:37 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#2 - 2023-06-27 10:25 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202186743327 2023.6.26

#3 - 2023-07-11 17:24 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为30

指导安装

#4 - 2023-07-28 16:05 - 杜小栋

指导接线

#5 - 2023-08-02 18:49 - 杜小栋

指导用户设置主机

#6 - 2023-09-15 16:34 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 邓枢枫

已完成

#7 - 2023-09-18 15:26 - 邓枢枫

- 状态从已发货变更为完结