

项目综合 - 任务 #5099

石家庄谷昌网络科技有限公司 合同编号：OM20230627-09（薛智垚）【雄安新区配电室项目】

2023-06-27 15:17 - 薛智垚

| | | | |
|---|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2023-06-27 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2023-07-12 |
| 指派给: | 薛智垚 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| <p>1、按照雄安供电局要求，智慧机房主机需通过MOUBUS-RTU协议，与智能融合终端设备进行对接，将数据传输到智能融合终端，此功能须在雄安供电局测试通过后方可供货。具体文件在附件中。</p> <p>2、时间要求：15天内开发完成，并进行现场测试。</p> <p>望王总工重视此项目，给予最大支持，谢谢！</p> | | | |
| 相关的任务: | | | |
| 关联到 项目综合 - 任务 #4975: 石家庄谷昌网络科技有限公司 合同编号：OM20230411-09 ... | | 新建 | 2023-04-12 |

历史记录

#1 - 2023-06-27 15:17 - 薛智垚

- 关联到 任务 #4975: 石家庄谷昌网络科技有限公司 合同编号：OM20230411-09 薛智垚 【雄安新区配电室智能辅控项目】已添加

#2 - 2023-06-28 14:45 - 李军海

- 文件 附录.doc 已添加

#3 - 2023-06-28 15:48 - 李军海

测试环境已搭建，信息如下：

1、主机ip:192.168.0.218 用户名：Admin 无密码

2、硬件清单：OM-A6T300A 主机1台、温湿度传感器1个、4路灯光控制器1个、水位传感器（居配所版本带显示屏）1个、区域漏水控制器1个、空调控制器1个、烟雾探测器1个、单门门禁控制器1个

3、温湿度传感器、灯光控制器、水位探测器、区域漏水控制器、空调控制器的地址已按《[雄安新区配电室智能辅控终端标准化设计指南（试行）.pdf](#)》里附录A 配电站房智能辅控终端标准 MODBUS-RTU 通信协议 里的A.4 设备地址分配 里的地址要求设置

以上

#4 - 2023-07-11 15:31 - om 经理1

- 文件 omSvrMB2 已添加

- 文件 omSvr.ini 已添加

- 文件 omappssetup 已添加

升级文件见附件，升级操作及测试参考见

\\192.168.0.9\share\升级支持\项目补丁M6\#5099\说明.txt

#5 - 2023-07-11 17:15 - 陆志毅

T300A主机最新刷机包\\192.168.0.9\share\刷机\1.0\patch\NandFlash程序，接入不带web页面的门禁，现需要如何升级文件，升级哪些文件。

#6 - 2023-07-11 17:26 - 张群瑞

V1.0主机接入微耕门禁控制器接入V9.84，升级文件：

1、订盘补丁：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#4112 微耕门禁控制器开发接入；

2、升级文件：libomwgV9.so、omwgV9.ini、/www/* (参考：readme.txt)

3、配置说明参考“readme.txt”，“说明（微耕门禁控制器接入V9.84）.docx”

#7 - 2023-08-02 16:25 - 陆志毅

- 文件 测试记录- 20230801.txt 已添加

经测试：

- 1、温湿度传感器状态读取正确，温湿度数值读取不到；
- 2、水浸一切正常；
- 3、烟雾状态测试结果与“附录”文档描述相反，实际测的0：告警，1：正常；
- 4、空调控制器状态读取不到，返回值FF；
- 5、水位传感器状态读取不到，返回值FF；
- 6、灯控状态读取不正确，控制功能正常，实际测的0：灯灭，1：灯亮。

#8 - 2023-08-04 15:49 - 李军海

客户第三次提出整改，主机MOUBUS-RTU协议方式已不再采用，该功能不再进行测试验证，项目完结！

#9 - 2023-08-04 15:51 - 李军海

- 状态从新建变更为完结

- 指派给从om经理1变更为薛智垚

文件

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|-------|
| 雄安新区配电站房智能辅控系统标准化设计规范（试行）.pdf | 1.41 MB | 2023-06-27 | 薛智垚 |
| 雄安辅控设备清单-0609.xlsx | 11 KB | 2023-06-27 | 薛智垚 |
| 附录.doc | 922 KB | 2023-06-28 | 李军海 |
| omSvrMB2 | 154 KB | 2023-07-11 | om经理1 |
| omSvr.ini | 1.38 KB | 2023-07-11 | om经理1 |
| omappssetup | 856 Bytes | 2023-07-11 | om经理1 |
| 测试记录-20230801.txt | 4.29 KB | 2023-08-02 | 陆志毅 |