

项目综合 - 任务 #5101

四川金焯智安科技有限公司 合同编号：OM20230629-29（唯品富邦消费金融公司#3598新增设备） 王丽红

2023-06-29 13:56 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2023-06-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1688017823273325.png	2 个	5	迈世
2	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1688017876277362.png	2 根	5	迈世
3	不需要领料	不需要领料	不需要领料	精密空调检测模块	定制		套	1	迈世
4									迈世
5									迈世
合计									

主机接入设备说明：以上设备接入#3598项目主机

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：成都市武侯区佳灵路7号1栋1单元1004

联系人1：吴明艳

联系电话1：18512856018

发货日期1：2023.06.29

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

### 历史记录

#1 - 2023-06-30 11:04 - 王丽红

- 文件SCW空调机组通信协议(1).doc 已添加

- 描述 已更新。

#2 - 2023-07-03 17:07 - 方翠婵  
- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202187832436 2023.6.30

#3 - 2023-07-17 17:12 - 杜小栋  
指导安装

#4 - 2023-07-25 17:22 - 杜小栋  
漏水配置完成 剩余精密空调

#5 - 2023-07-26 17:38 - 杜小栋  
指导精密空调接入

#6 - 2023-08-03 18:09 - 杜小栋  
- 指派给从杜小栋变更为王丽红  
- %完成从0变更为100

已完成

#7 - 2023-10-18 14:14 - 王丽红  
- 状态从已发货变更为完结

## 文件

SCW空调机组通信协议(1).doc

3.01 MB

2023-06-30

王丽红