

项目综合 - 任务 #5102

郴州市新勤达贸易有限公司 合同编号：OM20230630-9 辛桂明

2023-07-03 10:19 - 辛桂明

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2023-07-03 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2023-07-31 |
| 指派给: | 辛桂明 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 2.90 小时 |

描述

| 序号 | 常规 (公司内部型号) | | 合同 | | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 |
|----|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------|-----|------|----|
| | 物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | | | | | |
| 1 | ZJKZJ000601 | 智慧机房主机 | OM-A6 X200 | 智慧机房主机 | OM-A6 X200 | 16883500935 54740.png | 3 台 | 1 | 迈世 |
| 2 | ZBJZJ000201 | 短信报警模块 | OM-B3 | 短信报警模块 | OM-B3 | 16883501565 74561.png | 1 个 | 1 | 迈世 |
| 3 | ZWSD0000103 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 1688350213 548313.png | 2 个 | 2 | 迈世 |
| 4 | WDLY0000101 | 三相电量仪 | WDLY0000101 | 三相电量仪 | WDLY0000101 | 16883502502 16337.png | 1 个 | 1 | 迈世 |
| 5 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 16883502901 07133.png | 3 个 | 3 | 迈世 |
| 6 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 16883503617 74794.png | 1 根 | 1 | 迈世 |
| 7 | WDMMJ000201 | 单门门禁控制器 | OM-ACC-A111 | 单门门禁控制器 | OM-ACC-A111 | 16883504639 12514.png | 1 个 | 1 | 迈世 |
| 8 | WYWTC000103 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 16883504899 80568.png | 2 个 | 2 | 迈世 |
| 9 | WGMT0000101 | DB9公母头 | | UPS监测 | | | 1 套 | 1 | 迈世 |
| 10 | 不需领料 | | | 精密空调监测 | | | 1 套 | 1 | 迈世 |
| 合计 | | | | | | | | | |

主机接入设备说明：按清单配置

传感器配置说明：安清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：郴州市北湖区北湖街道协作路7号中易通大厦509房

联系人1：黄林亚

联系电话1：13037353785

发货日期：2023-7-3

快递说明1：款到发货

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

历史记录

#1 - 2023-07-04 09:10 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-07-18 11:47 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202189105074 2023.7.3

#3 - 2023-10-26 11:30 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2023-10-26 17:57 - 黄正梁

设备安装指导

#5 - 2023-10-30 18:18 - 黄正梁

- % 完成从 0 变更为 20

设备安装指导

#6 - 2023-10-31 18:15 - 黄正梁

- % 完成从 20 变更为 40

门禁调试以及电量仪接线指导

#7 - 2023-11-01 18:24 - 黄正梁

设备调试

#8 - 2023-12-27 14:44 - 黄正梁

- 文件 高频机SKGH33系列 (10-60KVA) RS232通讯协议.docx 已添加

- 文件 NetCol8000-A013.pdf 已添加

#9 - 2023-12-28 17:57 - 黄正梁

- % 完成从 40 变更为 50

定制项调试

UPS : 825-3

#10 - 2023-12-29 11:36 - 黄正梁

- 文件 A3-4939.asp 已添加

- 文件 SM4939.def 已添加

- 文件 A3-4939.js 已添加

- % 完成从 50 变更为 100

门禁接入、精密空调和报警器调试, 已完成

空调4939-0 (知识库)

#11 - 2024-01-02 09:17 - 黄正梁
- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 黄正梁 变更为 辛桂明

项目完结指派

#12 - 2024-01-08 17:42 - 黄正梁
门禁开门后，闭合延时关闭配置指导
1704706923660057.png

#13 - 2024-01-26 18:00 - 黄正梁
设备故障问题处理，已解决

#14 - 2024-01-30 18:00 - 黄正梁
B3报警问题调试

20240218 常规设备调试 0.5H

主机问题：历史数据和报警记录查询没有数据

原因：内存满了，已清理日志文件，修改保存时长，重启处理

#15 - 2024-02-01 09:14 - 辛桂明
- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|-----|
| 高频机SKGH33系列（10-60KVA）RS232通讯协议.docx | 112 KB | 2023-12-27 | 黄正梁 |
| NetCol8000-A013.pdf | 1.62 MB | 2023-12-27 | 黄正梁 |
| A3-4939.asp | 9.74 KB | 2023-12-29 | 黄正梁 |
| SM4939.def | 5.61 KB | 2023-12-29 | 黄正梁 |
| A3-4939.js | 1008 Bytes | 2023-12-29 | 黄正梁 |