

项目综合 - 任务 #5104

公司名称：长沙汉界信息技术工程有限公司 合同编号：ROC20230703-10 杜茂红

2023-07-03 14:56 - 杜茂红

状态:	调试中	开始日期:	2023-07-03
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

供货清单：

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	ROC-B3	台	1
3	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	6
4	空调远程控制器	ROC-ACA-A801	个	2
5	风速传感器	ROC-ACC-A213	个	1
6	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	1
8	风机控制器	ROC-FJKZQ-D01	台	1

1、付款方式：已支付

2、发货时间：7月5日下午前

3、技术方面：非常规（**风机控制器需贴牌，按清单写的型号名称贴牌**）

4、发货地址：湖南省常德市津市市利尔生物科技有限公司
联系方式：13556861058

收货人：李总

历史记录

#1 - 2023-07-03 14:57 - 杜茂红

注：有3个室外温湿度，3个室内温湿度。

#2 - 2023-07-04 09:14 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#3 - 2023-07-05 15:49 - 杜茂红

补充：客户退了3个室外温湿度。

#4 - 2023-07-18 11:47 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1508606569121 2023.7.7

#5 - 2023-08-10 18:08 - 陆志毅
- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从0变更为20

设备调试指导