

项目综合 - 任务 #5106

上海灵畅信息技术有限公司 合同编号：OM20230704-15 辛桂明

2023-07-04 14:17 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2023-07-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-07-31
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0011 01	智慧机房主机	OM-A6 T100A	智慧机房主机	OM-A6 T100A	16884509804 99608.png	4 台	1	迈世
2	ZBJZJ0001 01	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	16884511057 61604.png	1 个	1	迈世
3	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16884511143 207667.png	1 个	1	迈世
4	WDLY000 0101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	16884511788 42987.png	1 个	1	迈世
5	WDLHG00 0101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16884512025 65169.png	3 个	3	迈世
6	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16884512295 51374.png	1 个	1	迈世
7	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16884512535 46763.png	1 根	1	迈世
8	WYWTC0 00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16884512857 03553.png	1 个	1	迈世
9	WGMT000 0101	DB9公母头	DB9公母	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	1 套	1	迈世

历史记录

#1 - 2023-07-04 15:16 - 辛桂明

- 描述已更新。

#2 - 2023-07-04 15:33 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为李凯健

#3 - 2023-07-14 09:00 - 李凯健

- 文件UPS的串口通讯协议.pdf已添加

#4 - 2023-07-18 11:49 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202189743978 2023.07.7

#5 - 2023-07-20 15:40 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2023-08-04 15:54 - 李凯健

常规设备调试完成，报警主机卡未办理，使用方不接入UPS

文件

UPS的串口通讯协议.pdf

1.02 MB

2023-07-14

李凯健