

项目综合 - 任务 #5112

新疆网信网络信息技术有限公司 合同编号：CLB-CG-2023-036（薛智珏）

2023-07-07 09:26 - 薛智珏

状态:	已发货	开始日期:	2023-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.50 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)	合同				图片	单位	数量	包装类型	备注
		物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主 机	O M- A6 X30 0A	智慧机房主机	O M- A6 X30 0A	16886927111台 55436.png	台	1	迈世	
2	WGLMK0 00101	蓄电池内阻 检测管理模 块	O M- BO D- 118 0A (2 V 、 6 V 、 1 2V )	蓄电池内阻检测管理模 块	O M- BO D- 118 0	16886928283 个 67869.png	个	2	迈世	
3	WNZJC00 0101	蓄电池内阻 检测器	O M- BO D- 600 A (6 V 、 1 2V )	蓄电池内阻检测器	O M- BO D- 600	16886928311个 72086.png	个	80	迈世	
4	WDLWD0 00101	电流/温度 检测模块	O M- BA T-L 804	电流/温度检测模块	O M- BA T-L 804	16886928358 个 24558.png	个	2	迈世	
5	无	集中端	O M- C MP -10	集中端	O M- C MP -10		套	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：此台X300A主机只接本订单中的传感器，最终传到平台。此项目与“任务 #4047”为同一项目，最终所有设备需传到平台。

现场蓄电池为12V 100AH的

传感器配置说明：电池共分2组，每组40节

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是  R 否

序号

1

智

2

蓄电

3

蓄电

4

电流

5

合计

产品打包方式说明1：常规  
收货地址1：甲方指定地点  
联系人1：待定  
联系电话1：待定  
发货日期1：2023年7月10日  
快递说明1：常规

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

### 历史记录

#1 - 2023-07-07 09:48 - 薛智垚

收货地址：新疆奇台县青年街气象巷36号奇台导航站 杨新江18009916635

#2 - 2023-07-07 09:52 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#3 - 2023-07-18 11:52 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202191497959 2023.7.12

#4 - 2023-07-20 17:43 - 杜小栋

安装指导

#5 - 2023-07-21 15:56 - 杜小栋

设备接线指导

#6 - 2023-07-24 17:38 - 杜小栋

蓄电池电流/温度检测模块数据异常，带排查

#7 - 2023-09-08 15:11 - 杜小栋

剩余问题跟进

#8 - 2024-01-12 17:24 - 杜小栋

告警弹窗重新安装4.9.5，解决 平台重新配置