

项目综合 - 任务 #5116

杭州图南电子股份有限公司 合同编号：OM20230705-09 （薛智珪）【河北望都、宁夏彭阳】

2023-07-07 19:09 - 薛智珪

状态:	调试中	开始日期:	2023-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000601	智慧机房主机	OM-A6X200	智慧机房主机	TN-H00	16887276186个 74689.png	2	图南	
2	ZWSD0000102	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	TN-H01	16887277812套 25484.png	2	图南	
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LD-A-B801	区域漏水检测器	TN-H03	16887277882套 61194.png	2	图南	
4	区域漏水检测电缆-5M	区域漏水检测电缆-5M	OM-LD-A-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	TN-H03/5	16887277928个 29400.png	2	图南	
5	无	明火传感器	OM-ZW-G1B	明火传感器	TN-H04	无	个	2	图南
6	WYWTC000101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	TN-H02	16887277746个 18595.png	2	图南	
合计									

主机接入设备说明：本项目共分为2套，每台主机接入1个温湿度、1个漏水、1个明火、1个烟雾。

传感器配置说明：本项目按照客户LOGO及型号贴标

动环屏显示说明：无

打包方式说明：分2个项目分别打包，每个项目设备单独装箱。 项目1：河北望都 项目2：宁夏彭阳 项目名写到外箱

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

TN

2

TN

3

TN

4

TN

5

6

TN

合计

产品打包方式说明1：分2个项目分别打包，每个项目设备单独装箱。 项目1：河北望都 项目2：宁夏彭阳
项目名写到外箱

收货地址1：杭州市富阳区银湖街道富闲路888号 图南大厦3楼（货）/4楼（文件）

联系人1：吴风华

联系电话1：13758115636

发货日期1：2023年7月10日

快递说明1：德邦

LOGO：1688728157332066.jpg

其他备注：

付款说明：

历史记录

#1 - 2023-07-11 09:29 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#2 - 2023-07-18 13:41 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202191209458 2023.7.11

#3 - 2023-10-10 15:50 - 陆志毅

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从0 变更为 50

设备调试指导，明火DI设备，已指导接线，默认为常开状态，已修改为常闭。

1696924206484710.png 1696924218767966.png

#4 - 2024-11-26 11:20 - 薛智垚

- 文件 望都漏洞.xlsx 已添加

#5 - 2024-11-26 18:07 - 李凯健

主机ssh功能关闭

文件

望都漏洞.xlsx

39 KB

2024-11-26

薛智垚