

项目综合 - 任务 #5119

郴州市恒丰网安科技有限公司 (OM20230615-05) (湖南资兴市东江湖大数据产业园城投数据中心工程) (农能艺)

2023-07-10 14:46 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2023-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号			
1	ZJKZJ001101	智慧机房主机	OM-A6 X300	温湿度传感器	OM-A6 T100A		1688085.png	
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5		16200.png	
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2		5.png	
4	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801		16886612.png	
5	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801		168552.png	
6	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100		15.png	
7	-	配电监测器	OM-ACM-A603	配电监测器	OM-ACM-A601		-	
8	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801		168409.png	
9	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5		16844.png	
10	WDMMJ000101	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111		168318.png	
11	-	人脸识别一体机	DS-K5671-ZH	人脸识别一体机	DS-K5671-ZH		-	
12	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118		168355.png	
13	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120		168622.png	
14	WCLS000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	OM-ACC-A123		168807.png	
15	WHWTC000103	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	OM-ACC-A100		168736.png	
16	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101		168671.png	
17	WCIMK000101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC		16889	

					-A104	34840 png
18	WGMT0000101	UPS检测模块	定制	UPS检测模块	定制	168 629 png
19	-	防雷检测模块	定制	防雷检测模块	定制	-
20	-	视频检测模块	定制	视频检测模块	定制	-
合计						

主机接入设备说明：领取T100A的监控主机贴X300的型号

传感器配置说明：领取9路空开监测器，贴OM-ACC-A601的型号

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包

是否分批发货：                    是                    R                    否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：湖南省郴州市永兴县永兴政务服务中心

联系人1：曾先生

联系电话1：13307358207

发货日期1：2023-7-14

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 已付款

### 历史记录

#1 - 2023-07-10 14:49 - 农能艺

- 描述 已更新。

#2 - 2023-07-11 09:32 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为李凯健

#3 - 2023-07-18 13:43 - 方翠婵

顺丰SF1516426855017 2023.7.17

#4 - 2023-07-18 13:44 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2023-08-15 17:57 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2023-08-28 17:40 - 李凯健

门禁调试指导，设备安装指导

#7 - 2024-03-15 11:35 - 农能芝

甲方未安装合同预付款，垫资做了钱还没拿回来，搁置未安装

#8 - 2024-10-12 17:52 - 李凯健

门禁配置指导