

项目综合 - 任务 #5136

重庆昭桦电子科技有限公司 瓦石峡水库35kV变电站 合同编号：OM20230719-11 辛桂明

2023-07-20 16:16 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2023-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-31
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16898400321 30412.png	1 台	1	迈世
2	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16898400822 80146.png	6 个	6	迈世
3	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1689840127 788505.png	2 个	2	迈世
4	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16898401594 59926.png	2 根	2	迈世
5			OM-ACC-A112	双门门禁控制器	OM-ACC-A112		1 个	1	迈世
6	WICDK00 0101	IC读卡器	OM-ACC-A117	IC读卡器	OM-ACC-A117	16898402739 38964.png	2 个	2	迈世
7	WICK0000 101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	16898403062 60571.png	10 张	10	迈世
8	WJDQ0000 101	中间继电器	JZX-22F(D)/2Z	中间继电器	JZX-22F(D)/2Z	16898403574 77634.png	1 个	1	迈世
9	WDQJC00 0101	六氟化硫传感器	OM-SF6	SF6传感器	OM-SF6	16898404367 28356.png	1 个	1	迈世
10	不需领料			视频检测模块			1 套	1	迈世
11	不需领料			精密空调检测模块			2 套	2	

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主机接入设备说明：**按照清单配置，主机软件界面名称改为：变电站智能辅助监控系统**

传感器配置说明：**根据清单需求配置，继电器用于联动风机控制**

动环屏显示说明：**无**

打包方式说明：**常规**

是否分批发货： 是 否

产品打包方式说明：常规

收货地址：重庆市渝北区龙头寺招商花园城锦园

联系人：邹冰

联系电话：13896250148

发货日期：2023-7-21

快递说明：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

历史记录

#1 - 2023-07-20 17:44 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-07-24 11:44 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202194474536 2023.7.21

#3 - 2024-03-18 17:56 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2024-03-26 18:05 - 李凯健

常规设备调试完成，空调未测通

#5 - 2024-03-27 08:54 - 李凯健

- 文件 日高冷机一体化空调通讯协议2018.doc 已添加

文件

日高冷机一体化空调通讯协议2018.doc

384 KB

2024-03-27

李凯健