

项目综合 - 任务 #5155

福建万盛华通信息科技有限公司 合同编号：OM2023727-06 农能艺

2023-07-27 14:09 - 玉泽海

状态:	已发货	开始日期:	2023-07-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注			
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称								
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A		16904376066	80098.png	台	1		1
2	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2		16904376604	29881.png	个	1		迈世
3	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801		1690437719	908677.png	个	1		迈世
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801		16904377564	32238.png	个	1		迈世
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100		16904377917	55292.png	个	3		迈世
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801		16904378299	33494.png	个	1		迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5		16904378606	02893.png	根	1		迈世
8	WKTKZ000101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801		16904379031	46963.png	个	2		迈世
9	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101		16904379447	67267.png	个	1		迈世

			A1 01						
10	WGMT0000101	DB9公母头	DB 9公 母 头	UPS监测	UPS监测	16904380233 10208.png	个	1	迈 世
合计									

主机接入设备说明：根据配置清单接入

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 R 否

序号

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：福建省泉州市南安市柳城街道南大路南安市看守所

联系人1：苏宝国

联系电话1：18005078960

发货日期1：2023.7.27

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 :

历史记录

#1 - 2023-07-27 15:34 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#2 - 2023-07-28 09:34 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2023-07-28 10:38 - 玉泽海

- 文件 单相通讯协议-RS232.doc 已添加

#4 - 2023-08-07 15:58 - 杜小栋

指导设备安装

#5 - 2023-08-09 17:45 - 杜小栋

常规已完成

#6 - 2023-08-14 16:24 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 农能艺

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成

文件

单相通讯协议-RS232.doc	75.5 KB	2023-07-28	玉泽海
------------------	---------	------------	-----