

项目综合 - 任务 #5156

贵州艾特信安科技有限公司 合同编号：OM20230727-08 邓枢枫（织金县妇幼保健院）

2023-07-27 17:27 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2023-07-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.70 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1690449709524897.png	个	1	迈世
2	ZBJZJ000201	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3	1690449688576232.png	个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1690449673550177.png	个	2	迈世
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	1690449750423905.png	个	1	迈世
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	1690449782412026.png	个	3	迈世
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1690449805741966.png	个	1	迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1690449827565129.png	根	1	迈世
8	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1690449855182593.png	个	2	迈世
9	无	精密空调检测模块	OM-KT-F1	精密空调检测模块	OM-KT-F1	无	套	1	迈世
10	WGMT0000101	UPS检测模块	OM-UPS-F1	UPS检测模块	OM-UPS-F1	1679383155259034.png	套	1	迈世

			母头							
合计										

主机接入设备说明：按清单配置

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明1：
 收货地址1：贵州省毕节市织金县双堰街道办事处太平社区共同路75号织金县妇幼保健院
 联系人1：杨秀勇
 联系电话1：18386608600
 发货日期1：2023-7-28
 快递说明1：普通

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已付

历史记录

#1 - 2023-07-28 09:02 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-08-01 13:48 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202196432823 2023.7.28

#3 - 2023-11-29 16:01 - 杜小栋

常规，ups已完成 ups编号768-0，精密空调需开发

#4 - 2024-01-08 15:21 - 杜小栋

- 文件SM4617.def 已添加

- 文件A3-4617.asp 已添加

- 文件A3-4617.js 已添加

- 文件StationAir3.0 (触摸屏)系列5-20kW小型精密机房空调_通信协议_V00.pdf 已添加

空调协议开发完成

#5 - 2024-03-14 17:13 - 杜小栋

剩余跟进客户安装

#6 - 2024-04-15 16:28 - 杜小栋

精密空调安装跟进

#7 - 2024-05-20 15:53 - 杜小栋

剩余项目跟进

#8 - 2024-07-04 17:13 - 杜小栋

剩余空调跟进

文件

SM4617.def	4.97 KB	2024-01-08	杜小栋
A3-4617.asp	9.79 KB	2024-01-08	杜小栋
A3-4617.js	819 Bytes	2024-01-08	杜小栋
StationAir3.0 (触摸屏)系列5-20kW小型精密机房空调_通信协议_V00.pdf	774 KB	2024-01-08	杜小栋