

项目综合 - 任务 #5158

四川安凌特科技有限公司 合同编号：OM20230731-30 (通威太阳能(盐城)有限公司25GW光伏组件项目)
王丽红

2023-07-31 11:03 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2023-07-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16907722449 55116.png	1 台	1	迈世
2	WFSCG000101	风速传感器	OM-ACC-A213	风速传感器	OM-ACC-A213	16907723069 27352.png	1 个	1	迈世
3	WHWTC000104	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	OM-ACC-A100	16907723663 82758.png	11 个	11	迈世
4	WCIMK000101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16907724018 90554.png	1 个	1	迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
合计								14	

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机

传感器配置说明：以上设备接入一台主机

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：无

收货地址1：江苏省盐城市亭湖区步园路批发塑料制品凉席草席西南100米(步洋路西)

联系人1：徐工

联系电话1：18942875519

发货日期1：2023.07.31

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-08-01 13:48 - 方翠婵

- 描述 已更新。

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202197205398 2023.7.31

#2 - 2023-08-01 14:23 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 李凯健

#3 - 2023-08-04 16:56 - 杜小栋

- 指派给从 李凯健 变更为 杜小栋

#4 - 2023-08-09 17:47 - 杜小栋

红外指导安装

#5 - 2023-08-10 16:50 - 王丽红

四川安凌特科技有限公司 合同编号：OM20230810-10 （增补红外） 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
1	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1

邮寄地址：江苏省盐城市亭湖区步园路批发塑料制品凉席草席西南100米(步洋路西) 徐工 18942875519

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2023.8.10

#6 - 2023-08-16 17:28 - 杜小栋

红外远程配置完成

#7 - 2023-08-23 14:54 - 方翠婵

德邦DPK202203678457, DPK202203634196, 2023.8.22

#8 - 2023-09-11 16:15 - 杜小栋

新增指导配置