

项目综合 - 任务 #5167

深圳市汇恒通科技有限公司 合同编号：OM20230802-12 闭庭浩

2023-08-04 15:58 - 闭庭浩

状态:	已发货	开始日期:	2023-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	闭庭浩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.10 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WDMMJ00101	单门门禁控制器	WG2051	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	16911276877 16164.png	77 个	1	迈世
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	套	1	迈世
3	WCMAN00101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	16911276955 20854.png	55 个	1	迈世
4	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	16911276994 47800.png	94 个	10	迈世
5	WCLS0000101	双门磁力锁	OM-ACC-A122	双门磁力锁	OM-ACC-A122	16911277035 37508.png	35 个	1	迈世
6	WMC00000101	门磁	OM-ACC-A110	门磁	OM-ACC-A110	16911277159 40743.png	59 个	1	迈世
7				人脸识别一体机	E53-1702-F SPEC		个	1	迈世
8									
9									
10									
合计									

主机接入设备说明：需接入OM-A6 X300主机，主机的项目为：北京华融志合科技有限公司 合同编号：OM20210520-10

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：北京市海淀区公主坟京西大厦羊坊店西路

联系人1：李学铭

联系电话1：15126379200

发货日期1：2023/8/11

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png 1679389270854642.png

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-08-08 09:36 - 闭 闭庭浩

客户付款、合同使用的公司名称为：深圳市王维科技有限公司。

#2 - 2023-08-22 14:09 - 方 翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202202460214，深圳市王维科技有限公司 2023.8.20

#3 - 2023-08-24 16:03 - 闭闭庭浩

- 文件 WRWF-1201-06 模块化UPS Modbus监控协议 002-6.pdf 已添加

#4 - 2023-08-25 15:02 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#5 - 2023-08-25 18:09 - 杜小栋

指导安装

#6 - 2023-08-28 16:23 - 陆志毅

- 文件 A3-4710.asp 已添加

- 文件 A3-4710.js 已添加

- 文件 SM4710.def 已添加

UPS和门禁已经远程升级配置到主机。

UPS已接入完成，编号：4710

#7 - 2023-08-29 10:09 - 陆志毅

门禁已经授权IC卡正常使用，因为现场网络问题暂未接入到主机，客户反馈先用着，后续再安排和甲方处理现场网络问题。

#8 - 2023-09-07 15:32 - 杜小栋

客户问题反馈解答

#9 - 2023-10-12 17:41 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为闭闭庭浩

- % 完成从0 变更为100

已完成

#10 - 2024-03-14 17:07 - 杜小栋

指导门禁添加用户

文件

WRWF-1201-06 模块化UPS Modbus监控协议 002-6.pdf	827 KB	2023-08-24	闭闭庭浩
A3-4710.asp	8.6 KB	2023-08-28	陆志毅
A3-4710.js	8.87 KB	2023-08-28	陆志毅
SM4710.def	5.61 KB	2023-08-28	陆志毅