

项目综合 - 任务 #5186

港宽科技（上海）有限公司北京分公司 合同编号：PR2308140040 辛桂明

2023-08-15 19:17 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-08-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.20 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000501	智慧机房主机	OM-K2-S60	智慧机房主机	OM-K2-S60	1692097939815835.png	台	1	迈世
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5-1	报警主机	OM-B5	1692097979607129.png	个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1692098019731355.png	个	1	迈世
4	WKGDY000101	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	1692098071345170.png	个	1	迈世
5	微信告警						套	1	迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单接入

传感器配置说明：按清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：北京市丰台区金丽南路3号院北京建工丽泽D08项目部

联系人1：陈经理

联系电话1：15611126210

发货日期1：2023-8-16

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：先发货，后付款

历史记录

#1 - 2023-08-16 08:52 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2023-08-16 09:03 - 辛桂明

- 描述已更新。

#3 - 2023-08-22 13:56 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202201821613 2023.8.16

#4 - 2023-09-03 19:56 - 陆志毅
- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从0变更为80

设备接线调试指导

#5 - 2023-09-04 14:34 - 陆志毅
微信公众号已远程配置，设备已调试完成。主机SN：14005186

#6 - 2023-09-05 09:10 - 陆志毅
- 文件NandFlash.rar已添加

客户设置了主机密码18位，后面登录不上，远程通过dbcfg.db3置空密码后也登录不上。

#7 - 2023-09-05 14:13 - 陆志毅
密码已经通过dbcfg.db3将初始密码设置为123456，已经登录成功，此主机的FTP也根据用户要求将其关闭。

#8 - 2023-09-25 10:46 - 陆志毅
- 状态从调试中变更为服务中
- 指派给从陆志毅变更为辛桂明
- %完成从80变更为100

#9 - 2024-02-01 09:13 - 辛桂明
- 状态从服务中变更为完结

文件

NandFlash.rar	12 MB	2023-09-05	陆志毅
---------------	-------	------------	-----