

项目综合 - 任务 #5187

江苏军成智能系统有限公司 安吉县公安局 合同编号：OM20230815-11 辛桂明

2023-08-15 19:29 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-08-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ008 01	智慧机房主 机	OM-A6 X30 0A	智慧机房主机	OM-A6 X300	16920984677 21910.png	台	1	迈世
2	ZWSD0000 103	温湿度传感 器	OM-TH -B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B801	16920985213 23743.png	个	2	迈世
3				三相电量仪	OM-ACM-A801		个	1	迈世 带显示
4				精密电流互感器	OM-ACM-A200/100		个	3	迈世 配套使用
5	WQYLS00 0101	区域漏水检 测器	OM-LD A- B80 1	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16920986643 39462.png	个	1	迈世
6	WQYLS00 0201	区域漏水检 测电缆-5M	OM-LD A- B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16920986933 10237.png	根	1	迈世
7	WKTkZ00 0101	空调远程控 制器 (单机)	OM-AC A- A8 01	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	16920987702 40434.png	个	1	迈世
8	WCIMK00 0101	16路开关量 采集模块	OM-ACC- A1 04	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16920988164 81686.png	个	1	迈世
9	不需要领 料			精密空调检测模块			套	1	迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按照配置清单接入，首页刷公司现有的3D图

传感器配置说明：**按照配置清单配置**

动环屏显示说明：**无**

打包方式说明：**常规**

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：浙江省湖州市安吉县昌硕街道安吉县公安局石佛西路266号（安吉县公安局）

联系人1：马国军

联系电话1：19996698092

发货日期1：2023-8-15

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-08-16 08:52 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-08-18 15:46 - 玉绍涛

电量仪为新数：OM-ACM-A811

#3 - 2023-08-22 14:01 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202201819077 2023.8.17

#4 - 2023-09-18 16:53 - 杜小栋

常规指导安装

#5 - 2023-10-11 23:56 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

已完成

#6 - 2024-02-01 09:11 - 辛桂明

- 状态从已发货变更为完结