

项目综合 - 任务 #5192

新疆掌控信息科技有限公司

(合同编号: OM20230818-15) 【且末县公安局公安涉密网建设项目(集成包)】(农能艺)

2023-08-21 14:22 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2023-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述								
序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号			
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801			167938752287ng
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	OM-UPS-NY			167938525903ng
3	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	OM-AC-NY			无
4	ZBJZJ000201	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3			16926671ng
5	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2			169294ng
6	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801			16921465ng
7	WDLY0000201	单相电量仪	OM-ACM-A802	单相电量仪	OM-ACM-A802			16925729ng
8	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100			169273ng
9	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801			1692518205ng
10	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5			16925985ng
11	-	消防系统接入授权	无	消防系统接入授权	V1.0			-
12	-	3年质保费	无	3年质保费	无			-
13	ZJKZJ000601	智慧机房主机	OM-A6 X200	智慧机房主机	OM-A6 X200			1692594112ng
合计								

主机接入设备说明: 2套设备, 单独监控, 明细见附件清单。

传感器配置说明：2套设备，单独监控，明细见附件清单。

动环屏显示说明：无

打包方式说明：2套设备，按照附件清单分开打包发货

是否分批发货： 是  R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县文化路且末县公安局

联系人1：吴怡婕

联系电话1：19915138022

发货日期1：2023-8-22

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 已付款

### 历史记录

#1 - 2023-08-21 14:28 - 农能艺

- 文件 设备附件清单.xls 已添加

#2 - 2023-08-23 09:04 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#3 - 2023-08-23 14:51 - 方翠婵

德邦DPK202203633201 2023.8.22

#4 - 2023-08-23 14:52 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2023-08-23 16:38 - 农能艺

- 文件 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频Modbus 监控协议V1.2(1).pdf 已添加

- 文件 昆仑1-3KV Amodbus通讯协议(1).pdf 已添加

#6 - 2023-08-31 16:03 - 杜小栋

设备指导安装

#7 - 2023-09-04 16:22 - 杜小栋

接线指导

### 文件

设备附件清单.xls	25 KB	2023-08-21	农能艺
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.2(1).pdf	694 KB	2023-08-23	农能艺
昆仑1-3KVAmobus通讯协议(1).pdf	174 KB	2023-08-23	农能艺