

项目综合 - 任务 #5213

杭州东信网络技术有限公司（网络合-采购（2023）060号）（杭州上城市政集团综合应急指挥系统）（农能艺）

2023-08-30 09:50 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2023-08-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.30 小时

描述								数量
序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号			
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801			1679375228ng
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	OM-UPS-NY			1679352590ng
3	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	OM-AC-NY			无
4	-	3D界面	OM-3D	3D界面	OM-3D			无
5	ZBJZJ000201	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3			1693356ng
6	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-B2			1693639ng
7	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801			16935249ng
8	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100			169306ng
9	WGLMK000101	蓄电池内阻检测管理模块 (升级版)	OM-BOD-1180A (2V、6V、12V)	蓄电池内阻检测管理模块 (升级版)	OM-BOD-1180A (2V、6V、12V)			16936687ng
10	WNZJC000101	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600A (6V、12V)	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600A (6V、12V)			1693466ng
11	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101			16935134ng
12	WMC00000101	门磁	OM-ACC-A110	门磁	OM-ACC-A110			16937649ng
13	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A			16931590ng
14	-	3年质保	-	-	-			-

主机接入设备说明：常规

传感器配置说明：常规

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包

是否分批发货： 是  R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：浙江省杭州市上城区望江街道清江路268号上城市政集团

联系人1：徐健力

联系电话1：18857153568

发货日期1：2023-08-30

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 已付款

### 历史记录

#1 - 2023-08-30 14:12 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-08-31 08:51 - 农能艺

- 描述 已更新。

#3 - 2023-09-06 09:46 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202206466595 2023.8.31

#4 - 2023-09-06 18:02 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为50

设备安装接线指导

#5 - 2023-09-12 18:12 - 黄正梁

设备接线指导

#6 - 2024-11-29 16:05 - 韦雄伟

常规接入完成，剩余UPS没接。现场无精密空调