

项目综合 - 任务 #5219

公司名称：深圳市维修巴巴网络技术有限公司 合同编号：ROC20230228-11（杜茂红）

2023-08-31 16:07 - 杜茂红

状态:	调试中	开始日期:	2023-08-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.70 小时

描述

设备清单：

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-K2-S60	台	1
2	声光报警器	ROC-D2	台	2
3	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	2
4	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	2
5	单门门禁控制器	ROC-ACC-A111	个	2
6	人脸指纹门禁一体机	KT-R09	个	2
7	红外探测器	ROC-ACC-A100	个	2
8	继电器	JZX-22F(D)/2Z	个	1
9	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	个	2
10	视频检测模块	定制	套	1

1、付款方式：已支付

2、发货时间：9月4日下班前

3、技术方面：常规

4、发货地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区石凹路3-8号

收货人：李总

联系方式：18126205788

历史记录

#1 - 2023-09-01 15:37 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2023-09-06 09:53 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202206788397 2023.9.5

#3 - 2023-12-17 21:38 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成 从0 变更为10

设备安装接线指导

#4 - 2023-12-21 09:05 - 陆志毅

20231218设备接线指导

#5 - 2023-12-26 16:37 - 陆志毅

设备调试指导