

项目综合 - 任务 #5222

杭州瑞乘智能化工程有限公司 合同编号：ROC20230904-02 | 廖跃跃

2023-09-04 17:03 - 跃跃 廖

状态:	已发货	开始日期:	2023-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300A	台	1
2	GSM短信报警模块	ROC-B3	台	1
3	三相电量仪	ROC-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	个	3
5	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	1
6	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	1
8	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	1
9	单门门禁控制器	ROC-ACC-A111	个	1
10	人脸考勤门禁一体机	DS-K1T342MF	个	1
11	出门按钮	ROC-ACC-A118	个	1
12	单门磁力锁	ROC-ACC-A123	个	1
13	门禁检测模块	定制开发	个	1

- 1. 付款方式：已支付
- 2. 发货时间：3-5个工作日
- 3. 技术方面：常规
- 4. 交货地址：杭州市钱塘区河庄街道钱塘中心 吕冲冲 1358897365

历史记录

#1 - 2023-09-06 09:34 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-09-06 09:56 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202208117774 2023.9.5

#3 - 2023-09-12 18:18 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2023-09-14 17:45 - 李凯健

常规设备调试完成，门禁调试完成。报警主机未调试。