

项目综合 - 任务 #5227

广州市银狐网络有限公司

(合同编号: OM20230905-10) (韶关市乳源县120机房整改项目) (复购) (农能艺)

2023-09-05 15:40 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2023-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	WWSD0000 101	温湿度传感器	OM-TH-B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B8 01	16793831475 22879.png	个	1	迈世	
2	WGMT0000 101	区域漏水检测器	OM-LDA-B 801	区域漏水检测器	OM-LDA-B 801	16938994207 28975.png	个	1	迈世	
3	WQYLS0002 01	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B 601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B 601/5	1693899451 967244.png	根	1	迈世	
4	ZJKZJ000601	智慧机房主机	OM-A6 X200	智慧机房主机	OM-A6 X200	16938995148 79572.png	台	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明: 无

传感器配置说明: 无

动环屏显示说明: 无

打包方式说明: 整体打包

序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 已付款

历史记录

#1 - 2023-09-05 15:41 - 农能艺

- 描述 已更新。

#2 - 2023-09-05 15:41 - 农能艺

- 描述 已更新。

#3 - 2023-09-06 09:29 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#4 - 2023-09-06 09:58 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202208115629 2023.9.6

#5 - 2023-09-13 09:44 - 黄正梁

- 状态从已发货 变更为 调试中

#6 - 2023-09-13 17:58 - 黄正梁

设备安装指导