

项目综合 - 任务 #5231

上海绍见工程科技有限公司 合同编号：OM20230906-9 辛桂明 复购

2023-09-07 09:47 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-09-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-07
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1694050913943416.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	短信报警模块	OM-B3	1694050988207619.png	1 个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1694051015945817.png	1 套	1	迈世
4	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	1 套	1	迈世
5					消防干接点接入		1 套	1	迈世
6					漏水干接点接入		1 套	1	迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单配置接入

传感器配置说明：按清单配置接入

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是  否

产品打包方式说明：常规

收货地址：上海市闵行区鹤庆路136弄51号301

联系人：张绍见

联系电话：136 6165 7997

发货日期：2023-9-7

快递说明：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

### 历史记录

#1 - 2023-09-08 10:41 - 辛桂明

- 文件 Modbus\_protocol\_CMC.pdf 已添加
- 文件 WinPower CMC 卡使用手册.pdf 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2023-09-08 14:26 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202208744321 2023.9.7

#3 - 2023-09-08 15:04 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#4 - 2023-09-18 18:45 - 李凯健

常规设备调试完成，UPS未调通

#5 - 2023-10-08 17:20 - 辛桂明

- 文件 3D.png 已添加

#6 - 2023-10-08 17:20 - 辛桂明

- 文件 已删除 (3D.png)

#7 - 2023-10-30 16:05 - 李凯健

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从李凯健 变更为 辛桂明

- % 完成从0 变更为100

UPS接入完成，编号768。短信告警配置完成。

#8 - 2024-02-01 09:11 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

WinPower CMC 卡使用手册.pdf	501 KB	2023-09-08	辛桂明
Modbus_protocol_CMC.pdf	1.12 MB	2023-09-08	辛桂明