

项目综合 - 任务 #5232

喀什智翔信息科技有限公司 合同编号：OM20230905-06 邓枢枫（复购）

2023-09-08 09:04 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2023-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.80 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16941344755 91391.png	个	4	迈世
2	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16941344903 96032.png	台	1	迈世
3	WYWTC0 00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16941346089 36573.png	个	4	迈世
4	WDMMJ0 00101	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	16941346684 19349.png	台	1	迈世
5	WZWMM 000101	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus + IC 模块	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus	16941347996 55220.png	个	1	迈世
6	WCMAN0 00101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	16941348738 97280.png	个	1	迈世
7	WICK0000 101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	16941348862 35565.png	张	5	迈世
8	WCLS0002 01	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	OM-ACC-A123	16941349082 56969.png	个	1	迈世
9									迈世

10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单接入

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是  R 否

产品打包方式说明1：  
 收货地址1：稍后再上传  
 联系人1：  
 联系电话1：  
 发货日期1：2023-9-8  
 快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已支付

历史记录

#1 - 2023-09-08 10:06 - 邓枢枫

- 描述已更新。

发货地址：新疆喀什经济开发区兵团分区总部大厦B座13层1339号

郑丽丽

18129116961

#2 - 2023-09-08 14:59 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#3 - 2023-09-11 09:33 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202209112317 2023.9.8

#4 - 2023-11-22 18:24 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2023-11-22 18:24 - 黄正梁

- %完成从0变更为30

设备调试

#6 - 2023-11-22 18:44 - 黄正梁

- %完成从30变更为90

#7 - 2024-04-28 18:11 - 黄正梁

电量仪、漏水接线指导