

项目综合 - 任务 #5246

深圳市赛威特实业有限公司 合同编号：OM20230908-12 闭庭浩

2023-09-19 09:20 - 闭庭浩

状态:	服务中	开始日期:	2023-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	闭庭浩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0011 01	智慧机房主机	OM-A6 T10 0A	智慧机房主机	OM-A6 T100	16950851542 18100.png	台	1	迈世
2	ZBJZJ0001 01	报警主机	OM-B5-1	报警主机	OM-B5	16950853397 91719.png	台	1	迈世
3	WWSD000 0101	温湿度传感器	OM-TH-B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B801	16950854577 62176.png	个	1	迈世
4	WDLY000 0101	三相电量仪	OM-AC M-A8 01	三相电量仪	OM-ACM-A801	16950854848 55995.png	个	1	迈世
5	WDLHG00 0101	精密电流互感器	OM-AC M-A2 00/ 100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16950855141 55685.png	个	3	迈世
6	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LD A-B80 1	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16950855492 42234.png	个	1	迈世
7	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LD A-B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16950855684 94159.png	根	1	迈世
8	WYWTC0 00103	烟雾探测器	OM-ACC-A1 01	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16950857032 91759.png	个	2	迈世
9	不需要领料	不需要领料	不需要	空调远程监控	精密空调检测模块定制	无	套	2	迈世

			领料							
10	WGMT000 0101	DB9公母头	DB 9公 母头	UPS监控	UPS检测模块 定制	16950859914套 65366.png		1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：根据主机接入

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是  R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：深圳市福田区车公庙工业区泰然210栋东座8楼8A

联系人1：罗竹

联系电话1：13828818159

发货日期1：2023-9-19

快递说明1：常规



LOGO : 1679383838743711.png
其他备注 : 无
付款说明 : 款到发货

## 历史记录

#1 - 2023-09-20 11:35 - 方翠婵

- 描述 已更新。

- 状态 从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202213670791 2023.09.19

#2 - 2023-09-21 13:48 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给 从 王慧 变更为 黄正梁

#3 - 2023-09-25 18:26 - 黄正梁

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 20

设备安装指导

#4 - 2023-10-07 18:17 - 黄正梁

设备安装指导

#5 - 2023-10-08 18:01 - 黄正梁

设备安装指导

#6 - 2023-10-12 18:10 - 黄正梁

- % 完成 从 20 变更为 90

常规设备调试

#7 - 2023-10-22 21:30 - 黄正梁

UPS协议测试, 跟进

#8 - 2023-11-22 18:27 - 黄正梁

定制项调试

UPS : 781-1

剩余精密空调未通 跟进中

#9 - 2024-01-12 14:08 - 黄正梁

- 文件 精密空调MODBUS监控协议(V0.44).pdf 已添加

#10 - 2024-01-15 15:34 - 黄正梁

- 文件 A3-4944.asp 已添加

- 文件 SM4944.def 已添加

精密空调已接入完成，剩余电话报警器

模式改为：modbus-N

对应序号7

#11 - 2024-01-15 18:55 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成从 90 变更为 100

精密空调接入，已完成

#12 - 2024-01-16 18:59 - 黄正梁

- 文件 A3-4944-1.js 已添加

- 文件 A3-781.js 已添加

- 文件 A3-4944.js 已添加

UPS和精密空调历史数据支持调整

#13 - 2024-01-31 10:02 - 黄正梁

- 指派给从 黄正梁 变更为 王丽红

项目指派

#14 - 2024-05-07 09:21 - 王丽红

- 指派给从 王丽红 变更为 闭闭庭浩

## 文件

精密空调MODBUS监控协议(V0.44).pdf	959 KB	2024-01-12	黄正梁
A3-4944.asp	7.27 KB	2024-01-15	黄正梁
SM4944.def	3.64 KB	2024-01-15	黄正梁
A3-4944-1.js	4.62 KB	2024-01-16	黄正梁
A3-781.js	2.23 KB	2024-01-16	黄正梁
A3-4944.js	1.12 KB	2024-01-16	黄正梁