

项目综合 - 任务 #5249

江苏军成智能系统有限公司 杭州市公安局上城区分局 合同编号：OM20230919-8 辛桂明 复购

2023-09-20 09:30 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ00801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1695172130491077.png	4 台	1	迈世
2	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1695172190580397.png	5 个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1695172259766759.png	7 个	3	迈世
4				三相电量仪	OM-ACM-A801		1 个	1	迈世 带显示
5				精密电流互感器	OM-ACM-A200/100		1 个	3	迈世 跟电量仪配套
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1695172383156416.png	1 个	2	迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1695172425198306.png	1 根	2	迈世
8	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1695172478971054.png	1 个	3	迈世
9	WCIMK000101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	1695172501600869.png	1 个	1	迈世
10	不用领料			精密空调监测	精密空调监测		1 套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：按配置清单配置，首页刷我们现成的3D图

传感器配置说明：按清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R  否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：浙江省杭州市上城区紫阳街道候潮东路175号（杭州市公安局上城区分局）

联系人1：于清晨

联系电话1：19996698095

发货日期1：2023-9-20

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

### 历史记录

#1 - 2023-09-21 09:11 - 方翠婵

- 描述 已更新。

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202214142935 2023.9.20

#2 - 2023-09-21 13:46 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

#3 - 2023-10-23 15:54 - 杜小栋

指导安装

#4 - 2023-11-03 17:20 - 杜小栋

远程调试

#5 - 2024-07-12 14:41 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从 0 变更为 100

现场无精密空调，其余已完成

#6 - 2024-09-26 09:55 - 辛桂明

- 状态从 已发货 变更为 完结