项目综合 - 任务 #5252

上进（北京）科技有限公司 联勤保障W1096项目 OM20230918-15 辛桂明 声之美复购

2023-09-21 09:47 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2023-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-31
指派给:	陆志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.10 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	16952602785 94615.png	5 台	5	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16952603284 35472.png	7 个	7	迈世
3	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	1695260358 999643.png	3 个	3	迈世
4	WDLHG000101	精密电流互感器开口	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器开口	OM-ACM-A200/100	16952604069 72904.png	9 个	9	迈世
5	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16952604389 80070.png	5 个	5	迈世
6	WQYLS000203	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	16952604654 86200.png	5 根	5	迈世
7	WKTKZ000102	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	16952605157 90004.png	4 个	4	迈世
8	WGLMK000501	蓄电池内阻检测管理模块	OM-BOD-A101	蓄电池内阻检测管理模块	OM-BOD-A101	16952605761 87501.png	4 个	4	迈世

9	WNZJC000501	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-B112	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-B112	16952606055990.png	12 个	160	迈世
10	WDLWD000201	电流/温度检测模块	OM-BAT-L801	电流/温度检测模块	OM-BAT-L801	16952606347435.png	25 个	4	迈世
11	不用领料			精密空调监测	精密空调监测		套	1	迈世
12	不用领料			消防监测	消防监测		套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单配置接入，具体分配客户自行接入

传感器配置说明：传感器分别改为不通的485地址，客户现场还没有确认具体怎么分配

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货：R 否

产品打包方式说明1：常规
收货地址1：待客户确认

联系人1：待客户确认

联系电话1：待客户确认

发货日期1：待客户确认

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：预付款后发货

历史记录

#1 - 2023-09-21 11:26 - 辛桂明

- 描述已更新。

#2 - 2023-09-21 13:43 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#3 - 2023-09-22 10:06 - 玉绍涛

- 文件bbnkit.zip已添加

空调控制器使用该上位机

#4 - 2024-06-20 18:03 - 陆志毅

设备调试指导，现场不能远程。

#5 - 2025-03-14 18:01 - 韦雄伟

安装接线指导

文件

bbnkit.zip

25.4 MB

2023-09-22

玉绍涛