

项目综合 - 任务 #5253

浙江友顺网络工程有限公司 合同编号：OM20230918-20 王丽红

2023-09-21 14:09 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2023-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1695276129504440.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	1695276255522639.png	1 台	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1695276232131989.png	1 个	1	迈世
4		三相电量仪	OM-ACM-A811	三相电量仪	OM-ACM-A811		1 个	1	迈世 新款
5		精密电流互感器	OM-ACM-A250/200	精密电流互感器	OM-ACM-A250/200		3 个	3	迈世 新款
6	WQYLS00101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1695276314175084.png	1 个	1	迈世
7	WQYLS00201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16952763380289922.png	1 根	1	迈世
8	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1695276355689562.png	1 个	1	迈世
9	WGMT000101	DB9公母头	定制	UPS检测模块	定制	1695276406634414.png	1 套	1	迈世

10									迈世
11									迈世
合计									

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是  R 否

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

合计

先测试后确认地址再发

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 : 常规

付款说明 : 已付款

### 历史记录

#1 - 2023-09-21 16:36 - 王丽红

- 描述已更新。

顺丰收货地址：浙江省丽水市莲都区万丰数码城C13 练小飞13906788448

#2 - 2023-09-21 17:02 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#3 - 2023-09-22 15:03 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202214374939 2023.9.21

#4 - 2023-10-17 09:31 - 李凯健

- 文件山顿新高频1-20K UPS 通讯协议.old.pdf 已添加

#5 - 2023-10-17 17:42 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2023-10-26 17:56 - 李凯健

常规设备，UPS接入完成，编号768，报警主机未办卡，未配置。

#7 - 2024-03-26 18:02 - 李凯健

主机配置指导，手册已发给客户

### 文件

山顿新高频1-20K UPS 通讯协议.old.pdf

201 KB

2023-10-17

李凯健