

项目综合 - 任务 #5264

江苏睿成智能科技有限公司 合同编号：OM20230912-07（薛智珏）

【张家港港务集团，智控楼中心机房建设】

2023-09-27 09:58 - 薛智珏

状态:	已发货	开始日期:	2023-09-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.60 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	O M-A6 T30 0A	智慧机房主机	O M-A6 T30 0A	16957792904个 61025.png	1	迈世	
2	WPDJC000101	配电监测器	O M-AC M-A6 01	配电监测器	O M-AC M-A6 01	16957793077个 28135.png	1	迈世	
3	WGLMK000101	蓄电池内阻检测模块	O M-BO D-100 0 (6V、12V)	蓄电池内阻检测模块	O M-BO D-100 0 (6V、12V)	16957793423个 97627.png	1	迈世	
4	WNZJC000101	蓄电池内阻检测器	O M-BO D-600 (6V、12V)	蓄电池内阻检测器	O M-BO D-600 (6V、12V)	16957793547个 13924.png	72	迈世	
5	WDLWD000101	霍尔电流传感器100I	O M-BAT-L 601 /10 0	霍尔电流传感器100I	O M-BAT-L 601 /10 0	16957793734个 95698.png	1	迈世	
6	ZWSD0000102	温湿度传感器	O M-TH-B8 01	温湿度传感器	O M-TH-B8 01	16957793822个 71004.png	2	迈世	
7	WYWTC000101	烟雾探测器	O M-AC C-	烟雾探测器	O M-AC C-	16957793988个 39840.png	2	迈世	

			A1 01		A1 01					
8	WFCCG00 0101	粉尘传感器 (室内)	O M- AC C- A2 12	粉尘传感器(室内)	O M- AC C- A2 12	16957798041个 26039.png	1	迈世		
9		UPS检测模 块	定制	UPS检测模块	定制		个	1	迈世	
10	<small>WGMT0000101</small>	<small>D89公母头</small>		<small>D89公母头</small>	<small>UPS检测模块</small>	<small>定制</small>	16957795304 41851.png	对	1	迈世
11		精密空调检 测模块	定制	精密空调检测模块	定制		个	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：**所有传感器接入T300A主机**

传感器配置说明：蓄电池为一组，72节

动环屏显示说明：**无**

打包方式说明：**无**

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明1：

收货地址1：江苏省张家港市金港镇香山北路同盛楼

联系人1：殷鹤敏

联系电话1：13032531668

发货日期1：2023年9月27日

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-09-27 13:58 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-09-28 09:12 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1516426855187 2023.9.27

#3 - 2023-10-11 17:06 - 玉绍涛

粉尘地址：11

#4 - 2023-10-25 17:35 - 杜小栋

剩余温湿度电池异常，ups

#5 - 2023-11-15 16:54 - 杜小栋

返修设备指导

#6 - 2023-12-05 18:03 - 杜小栋

剩余安装跟进