

项目综合 - 任务 #5266

大连森祥科技有限公司 (合同编号: OM20230927-05) (国家税务总局大连市第三稽查局) (农能艺) (复购)

2023-09-27 12:03 - 农能艺

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 调试中 | 开始日期: | 2023-09-27 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 黄正梁 | % 完成: | 50% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 1.50 小时 |

描述

| 序号 | 常规 (公司内部型号) | | | 合同 | | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 |
|----|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|----|----|------|----|
| | 物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | 规格/型号 | | | | | |
| 1 | ZJKZJ000801 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 1695786570688015.png | 台 | 1 | 迈世 | |
| 2 | ZBJZJ000101 | 报警主机 | OM-B5 | 报警主机 | OM-B5 | 1695786809446552.png | 台 | 1 | 迈世 | |
| 3 | WSGBJ00101 | 声光报警器 | OM-D2 | 声光报警器 | OM-D2 | 1695786838159845.png | 个 | 1 | 迈世 | |
| 4 | WWSD0000101 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 1695786878692916.png | 个 | 2 | 迈世 | |
| 5 | - | 三相电量仪 | OM-ACM-A811 | 三相电量仪 | OM-ACM-A811 | - | 台 | 1 | 迈世 | 新款 |
| 6 | - | 精密电流互感器 | OM-ACM-A250/200 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A250/200 | - | 个 | 3 | 迈世 | 新款 |
| 7 | WQYLS000101 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 1695786939723340.png | 个 | 1 | 迈世 | |
| 8 | WQYLS000201 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 1695786942371250.png | 根 | 1 | 迈世 | |
| 9 | WDMMJ000101 | 单门门禁控制器 | OM-ACC-A111 | 单门门禁控制器 | OM-ACC-A111 | 1695786953729361.png | 台 | 1 | 迈世 | |
| 10 | WZWMM00101 | 指纹密码刷卡一体机 (IC) | F7plus+IC模块 | 指纹密码刷卡一体机 (IC) | F7plus+IC模块 | 1695786972986528.png | 台 | 1 | 中控 | |
| 11 | WCMAN00101 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 1695786976456285.png | 个 | 1 | 迈世 | |
| 12 | WICK0000101 | IC卡 | OM-ACC-A120 | IC卡 | OM-ACC-A120 | 1695786987326097.png | 张 | 5 | 迈世 | |
| 13 | WCLS000201 | 单门磁力锁 | OM-ACC-A123 | 单门磁力锁 | OM-ACC-A123 | 1695787006683162.png | 把 | 1 | 迈世 | |
| 14 | WYWTC000103 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 1695787024722946.png | 个 | 2 | 迈世 | |
| 15 | WFCCG000101 | 粉尘传感器 (室内) | OM-ACC-A212 | 粉尘传感器 (室内) | OM-ACC-A212 | 1695787040659856.png | 个 | 1 | 迈世 | |
| 16 | WGMT0000101 | DB9公母头 | 定制 | UPS检测模块 | 定制 | 1695787047827573.png | 对 | 1 | 迈世 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|-------|------|-------|---|---|---|----|--|
| 17 | - | 3D界面 | OM-3D | 3D界面 | OM-3D | - | 套 | 1 | 迈世 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

常规

传感器配置说明：常规

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包

是否分批发货： 是 R 否

序号

| |
|----|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |

合计

产品打包方式说明1：整体打包

收货地址1：辽宁省大连市沙河口区长江路808号国家税务总局大连市税务局第三稽查局

联系人1：赵保文

联系电话1：18642898086

发货日期1：2023-09-27

快递说明1：顺丰

序号

| | |
|--|----|
| | 序号 |
| | |

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 款到发货

历史记录

#1 - 2023-09-27 12:04 - 农能艺

- 描述 已更新。

#2 - 2023-09-27 13:54 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#3 - 2023-09-28 09:13 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2023-10-07 10:57 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2023-10-07 18:12 - 黄正梁

- %完成从0变更为50

设备调试

#6 - 2023-10-08 08:47 - 黄正梁

- 文件c706cbd370f63bedf9847fd627329a62.mp4 已添加

- 文件微信图片_20231008084616.jpg 已添加

3D图提供的环境布置图以及视频

#7 - 2023-10-11 17:03 - 玉绍涛

粉尘地址：11

#8 - 2023-10-25 18:16 - 黄正梁

3D图上传指导

#9 - 2024-04-19 09:59 - 黄正梁

- 文件#5266+主机报警无法查询问题日志+20240419.rar 已添加

问题描述：

主机是老版X300

1713491915185984.png

1713491941566364.png

1、接入的所有设备，主机无法查询历史报警

1713491859470336.png

2、接入的六氟化硫配置的种类是精密空调，但是报警记录，显示未知

1713491777283957.png

1713491813386949.png

#10 - 2024-04-19 10:37 - 黄正梁

- 文件已删除 (#5266+主机报警无法查询问题日志+20240419.rar)

#11 - 2024-04-19 10:38 - 黄正梁

上述问题在项目#3749出现，看错了，不好意思

#12 - 2024-04-19 17:27 - 黄正梁

短信调试

文件

| | | | |
|--------------------------------------|---------|------------|-----|
| c706cbd370f63bedf9847fd627329a62.mp4 | 5.24 MB | 2023-10-08 | 黄正梁 |
| 微信图片_20231008084616.jpg | 492 KB | 2023-10-08 | 黄正梁 |