

项目综合 - 任务 #5268

广州宝露智能科技有限公司 紫合梅州医院 合同编号：OM20230809-15 辛桂明

2023-09-28 11:04 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2023-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-28
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.20 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	16958694803978.png	4 台	2	迈世
2	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1695869522868036.png	2 个	2	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1695869595121959.png	15 个	15	迈世
4	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1695869637759382.png	4 个	4	迈世
5	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1695869679838810.png	4 根	4	迈世
6	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1695869716455384.png	15 个	15	迈世
7	不需要领料			集中端	OM-CMP-10		1 套	1	迈世
8	不需要领料			3D			1 套	1	迈世
9	不需要领料			手机APP			1 套	1	迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：根据清单配置接入，分2套，一套是1个主机，一个声光，9个温湿度、2套漏水和9个烟感；另一套是一个主机，1个声光、2

传感器配置说明：分2套，一套是1个主机，一个声光，9个温湿度、2套漏水和9个烟感；另一套是一个主机，1个声光、2套漏水和6个烟感。

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：广东省梅州市梅江区三角镇湾下隧道侧紫合梅州医院项目部

联系人1：汤仲发

联系电话1：13902251190

发货日期1：2023-9-28

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已开期票

历史记录

#1 - 2023-09-28 14:53 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-10-07 16:52 - 杜小栋
指导安装调试

#3 - 2023-10-08 17:21 - 辛桂明
- 文件3D.png 已添加

#4 - 2023-10-08 17:54 - 方翠婵
- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202217169128 2023.9.28

#5 - 2023-11-06 16:22 - 杜小栋
指导设备安装

#6 - 2023-11-07 17:08 - 杜小栋
平台安装完成

#7 - 2023-12-11 16:42 - 杜小栋
漏水指导排查

文件

3D.png	729 KB	2023-10-08	辛桂明
--------	--------	------------	-----